

# 基本目標3 安全で快適な魅力あるまち

## ■ 実施計画事業一覧

### 第1節 安全で安心して暮らせるまちをつくります

事業名	事業費			自己評価			
	20年度	21年度	22年度	達成 十分	達成 概ね	不十分 やや	不十分
33. 北部地区消防施設整備事業	0	26,988,349	177,325,500	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. 広尾防災公園整備事業	4,192,479,737	696,022,726		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. 災害対策本部整備事業	91,543,735	11,850,875	9,874,791	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. 耐震診断助成事業	6,906,000	14,821,000	6,776,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. 急傾斜地崩壊対策事業	3,202,500	30,502,500	35,700,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. 常夜灯周辺地区整備事業	5,576,550	129,643,264	2,015,938	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. 都市基盤河川改修事業（大柏川）	225,196,833	203,983,191	120,051,279	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. 浸水対策事業	47,049,256	50,323,725	76,613,710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. 防犯対策事業	9,540,208	9,018,134	11,151,492	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. 青色防犯パトロール推進事業	21,988,208	24,443,622	15,181,671	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. 街頭防犯カメラ設置事業	27,266,288	49,149,984	57,003,177	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
小計	4,630,749,315	1,246,747,370	511,693,558				

### 第2節 快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます

事業名	事業費			自己評価			
	20年度	21年度	22年度	達成 十分	達成 概ね	不十分 やや	不十分
44. 交通バリアフリー推進事業	33,820,000	85,621,000	63,905,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. 人にやさしい道づくり重点地区整備事業	142,958,390	217,978,485	183,322,202	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. 都市計画道路3・4・18号整備事業	686,750,230	1,538,929,310	1,289,759,785	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. 市川駅南口再開発事業区域周辺道路整備事業（都市計画道路3・5・33号）	0	470,575,172	92,558,359	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. 総合交通計画実施事業	3,780,000	16,327,500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. 京成本線立体化事業	2,083,990	3,465,000	2,940,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

第2編 基本目標3 安全で快適な魅力あるまち

事業名	事業費			自己評価			
	20年度	21年度	22年度	達成 十分	達成 概ね	不十分 やや	不十分
50. レンタサイクル事業	9,685,001	9,432,824		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. 公共下水道整備事業（污水）	1,206,836,728	1,207,564,047	1,315,248,034	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. 公共施設耐震改修事業	408,499,000	584,601,327	729,008,946	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
小計	2,494,413,339	4,134,494,665	3,676,742,326				

第3節 自然、歴史、社会環境などを活かして、バランスのとれた魅力ある土地利用を図ります

事業名	事業費			自己評価			
	20年度	21年度	22年度	達成 十分	達成 概ね	不十分 やや	不十分
53. 塩浜地区整備事業	119,317,000	119,317,000	243,287,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. 地域コミュニティゾーン整備事業	5,470,500	48,327,009	114,288,880	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. 本八幡駅北口地区再開発事業（A地区）	0	918,100,000	2,097,900,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. 本八幡B地区優良建築物等整備事業	416,105,000			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. 市川駅南口地区第一種市街地再開発事業	19,193,219,539	2,047,446,723	258,824,421	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. 都市景観形成事業	380,000	260,000	436,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
小計	19,734,492,039	3,133,450,732	2,714,736,301				

第4節 産業を振興し、活力あるまちをつくります

事業名	事業費			自己評価			
	20年度	21年度	22年度	達成 十分	達成 概ね	不十分 やや	不十分
59. 商店街活性化事業	2,000,000	1,541,000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. 起業家支援事業	2,730,000	1,956,000	1,931,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. 体験農園事業	8,022,874	6,501,702	9,801,920	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. 市川漁港整備事業	14,154,000	10,909,500		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
小計	26,906,874	20,908,202	11,732,920				

基本目標3 安全で快適な魅力あるまち	事業費		
	20年度	21年度	22年度
合計	26,886,561,567	8,535,600,969	6,914,905,105

3カ年実績額 合計 42,337,067,641 円

## 第1節 安全で安心して暮らせるまちをつくります

### ■施策の考え方

阪神・淡路大震災の影響で、大地震発生への関心が高まっています。また、交通事故の多発や、少年犯罪の凶悪化など、市民生活を脅かす問題が顕在化してきました。本市は急速に都市化が進んだため、道路や公園などの都市基盤整備が追いつかず、防災面や緑地保全、道路整備に課題を残しています。さらに、防犯上の不安なども指摘されています。このため、災害に強いまち、交通事故や犯罪が少なく、誰もが安全で安心して暮らせるまちをつくります。

### ■実施計画事業

番号		事業名（所管）		
		33. 北部地区消防施設整備事業（消防局企画管理課）		
事業計画概要		北部地区消防力の充実強化を図るため、北消防署の移転、消防訓練用地の整備とともに、多目的施設として北部消防施設を整備します。		
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度
			消防署基本設計・実施設計等委託	消防署新設工事
事業費	計画額	0	未定	未定
	実績額	0	26,988,349	177,325,500
数値等	目標	平成23年4月整備完了予定		
		事業調整	基本・実施設計	建設着工
	実績	事業調整	基本・実施設計	建設着工
<b>（担当の評価）</b>				
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった
		<input type="checkbox"/> 不十分だった		
水路機能を確保するための検討や市街化調整区域内における土地利用について検討した結果、費用や都市計画法上の土地利用制限などの問題があり、多目的施設としての整備とはならなかったが、年度ごとの事業計画に従って、第三次総合3ヵ年計画の目標である建設着工を達成したことにより、北部消防力の充実強化が図られたことから、概ね達成できたと評価した。				

番号 事業名(所管)		34. 広尾防災公園整備事業(行徳支所地域整備課)			
事業計画概要		広尾の石原製鋼跡地等を活用して、防災機能を備えた約3.7haの都市公園整備を行います。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地開発公社より都市公園緑地(約3.4ha)取得</li> <li>・雨水貯留槽整備工事 貯留量 248 m<sup>3</sup></li> <li>・基盤整備工事及び周辺道路側溝新設工事 造成土量 20,660 m<sup>3</sup></li> <li>・施設整備工事着手 給水、雨水排水、汚水排水、受変電設備、自家発電設備、高圧管路・低圧幹線整備、公園灯、放送設備、警報設備</li> <li>・家屋等事後調査 内外部調査 23 戸 外部・工作物調査 12 戸</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園整備工事 園路広場工(舗装、階段、グラント整備等) 植栽工(高木、中低木、地被類等) 遊戯休憩施設工(遊具、四阿、パーゴラ等) 管理施設(柵工、門扉、駐車場料金徴収システム等)</li> <li>・施設整備工事 給排水設備(給水、雨水排水、汚水排水) 電気設備(受変電設備、自家発電設備、公園灯、電線管路等)</li> <li>・管理棟等新築工事 管理棟(鉄骨造2階建、延床面積819.21 m<sup>2</sup>) 屋外便所(RC造平谷建、2棟計66.72 m<sup>2</sup>) 機械設備(空調設備、給排水設備、衛生器具等) 電気設備(照明、情報通信、太陽光発電設備、配線等)</li> </ul>	開園	
事業費	計画額	4,646,742,000	903,000,000		
	実績額	4,192,479,737	696,022,726		
数値等	目標	平成22年度供用開始予定		開園	
		用地取得率 100% 工事進捗率 50%	工事進捗率 100%		
	実績	用地取得率 100% 工事進捗率 50%	工事進捗率 100%	開園	
<b>(担当の評価)</b>					
実施計画事業の評価		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>目標である平成22年4月の開園を達成し、また、財政上においても、計画額を下回る実績額となったことから、防災機能を備えた都市公園整備については、十分達成できたと評価した。</p>					

番号 事業名 (所管)		35. 災害対策本部整備事業(危機管理室危機管理課)			
事業計画概要		災害に強いまちづくりを推進するため、市庁舎（第1本部）、メディアパーク（第2本部）、行徳本部における災害対策本部機能の強化、整備及び地区拠点（9拠点）の施設整備を図るとともに、これらのネットワーク化を図ります。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルMCA無線の整備 60台…災害対策本部、小中学校（避難所）、医療救護所等へ配備</li> <li>市川駅南口再開発ビル屋上に高所カメラ整備</li> <li>行徳本部（行徳支所）に非常用自家発電装置等の整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルMCA無線の整備 60台…小中学校（避難所）、関係機関等へ配備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルMCA無線の整備 46台…公共施設（避難所）、関係機関等へ配備</li> </ul>	
事業費	計画額	122,739,000	/		
	実績額	91,543,735	11,850,875	9,874,791	
数値等	目標	災害対策本部及び拠点整備（平成20年度完成予定）			
	実績	災害対策本部及び拠点整備 デジタルMCA無線整備(60台)	デジタルMCA無線整備(60台)	デジタルMCA無線整備(46台)	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>災害対策本部機能の強化として、本庁に情報収集室（常設）を設置し、地震等の発災時において迅速・効果的に災害応急対策が図れるよう、高所カメラを市川駅南口再開発ビルの屋上に整備して、市内の被災状況を情報収集室にて迅速に把握できるようになった。また、本庁が被災し使用不能となった場合にも備え、メディアパークが災害対策本部の代替本部（第2本部）となるよう、施設設備を維持している。</p> <p>9つの地区拠点については、39の小中学校を拠点とすることに変更し、地域と密接に連携したきめ細かい災害対策の体制を構築することができた。そして、災害対応力の充実強化につなげるため、計画期間3ヵ年で計166台のMCA無線を配備することで、初動体制における情報伝達手段の確保や、情報の共有化により迅速かつ効果的な活動を可能とするなど、災害に強いまちづくりの推進を図ることができたことから、十分達成できたと評価した。</p>					

番号 事業名(所管)		36. 耐震診断助成事業(街づくり部建築指導課)			
事業計画概要		現行の耐震基準を満たさない市内既存民間建築物(木造住宅及び分譲マンション)の耐震診断、耐震改修を計画的に啓発、指導します。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		○木造 耐震診断 36戸 補強計画設計 17戸 耐震改修工事 7件  ○マンション 予備診断 1棟 精密診断 1棟	○木造 耐震診断 31戸 補強計画設計 10戸 耐震改修工事 5件 リフォーム工事 5戸  ○マンション 補強計画設計 1棟 耐震改修工事 2棟	○木造 耐震診断 27戸 補強計画設計 7戸 耐震改修工事 7件 リフォーム工事 7戸  ○マンション 補強計画設計 0棟 耐震改修工事 0棟	
事業費	計画額	34,670,000	48,670,000	81,170,000	
	実績額	6,906,000	14,821,000	6,776,000	
数値等	目標	木造住宅耐震診断戸数/改修戸数 分譲マンション耐震診断棟数/改修棟数			
		50戸/30戸 5棟/1棟	100戸/50戸 5棟/1棟	200戸/100戸 5棟/1棟	
	実績	36戸/7戸 1棟/0棟	31戸/5戸 0棟/2棟	27戸/7戸 0棟/0棟	
<b>(担当の評価)</b>					
実施計画事業の評価		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>総合計画審議会から、本事業については、制度の利用が少なかったため、さらに工夫を図るべきで、評価は「不十分だった」とすべきとの意見があった。</p> <p>本事業は公共施設への耐震化とは違い、民間建築物の耐震化に対する支援であり、実績は市民の自発的な防災意識に起因するものである。本事業は目標を達成しなかったが、より使いやすい制度となるよう耐震診断を予備診断と精密診断の2段階に分割し細分化を図り、また、平成21年度からは新たにリフォーム工事の費用を助成するなど、補助制度を拡充してきた。さらに、定期的な無料相談会の開催や、様々なイベントの際に啓発を行うなど積極的な周知活動を努めてきたことを考慮し、「やや不十分だった」と評価した。</p>					

番号 事業名 (所管)		37. 急傾斜地崩壊対策事業(街づくり部開発指導課)			
事業計画概要		宮久保 4 丁目 (白幡神社) の崖地は、市川市地域防災計画にも急傾斜地として位置づけられている危険な崖地であり、急傾斜地崩壊危険区域の指定手続きを行い、急傾斜地崩壊対策工事を実施します (整備延長 120m、高さ 9m)。			
年度ごとの事業実績		20 年度	21 年度	22 年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>急傾斜地崩壊対策事業 調査業務委託 施工場所 宮久保 4 丁目 1 番地先 施工箇所 1 箇所 延長 120m 高さ 9.5m 調査内容 ボーリング 調査</li> <li>急傾斜地崩壊対策事業 用地測量業務委託 施工場所 宮久保 4 丁目 1 番地先 延長 120m 測量面積 6,000 ㎡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>急傾斜地崩壊対策事業 実施設計業務委託 施工場所 宮久保 4 丁目 1 番地先 施工箇所 1 箇所 延長 120m 高さ 9.5m</li> <li>急傾斜地崩壊対策工事 施工場所 宮久保 4 丁目 402 番地先 法面工 吹付砕工 404.0m 付帯工フェンス工 28.0m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>急傾斜地崩壊対策工事 施工場所 宮久保 4 丁目 402 番地先 法面工 吹付砕工 537.0m 付帯工 フェンス工 45.0m</li> </ul>	
事業費	計画額	3,500,000	62,100,000	60,000,000	
	実績額	3,202,500	30,502,500	35,700,000	
数値等	目 標	整備済延長			
		指定延長 120m	工事延長 60m	工事延長 60m	
	実 績	指定延長 120m	工事延長 28m	工事延長 45m	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>県の補助金を有効に活用するため、工事を 2 ヶ年から 3 ヶ年に変更したことにより工事延長が目標延長を下回っているが、平成 23 年度の完成を目指して計画的に事業を推進していること、概ね達成できたと評価した。</p>					



第2編 基本目標3 安全で快適な魅力あるまち

番号	事業名(所管)	38. 常夜灯周辺地区整備事業(街づくり部街づくり推進課)			
事業計画概要		旧江戸川及び沿川市街地整備基本構想(案)に基づき、本行徳の常夜灯周辺地区をスーパー堤防化の整備モデル地区に位置づけ、治水安全性の向上と良好な水辺環境を創出し、より親しみのある河川・都市空間を整備します。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		・常夜灯免震装置設計等委託 ・常夜灯周辺地区整備工事	・常夜灯再設置工事管理等委託 ・常夜灯周辺地区整備工事 ・消火栓室嵩上げ工事補償	・家屋等事後調査業務委託 ・家屋等損傷補償金	
事業費	計画額	47,000,000	138,500,000		
	実績額	5,576,550	129,643,264	2,015,938	
数値等	目標	平成21年度完成予定			
		公園整備	公園整備・道路整備		
	実績	公園整備	公園整備・道路整備		
<b>(担当の評価)</b>					
実施計画事業の評価		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
計画どおり整備を進捗させたことにより、第三次総合3ヵ年計画期間内である平成21年12月にオープンとなった。本事業により、より親しみのある河川・都市空間の整備が推進されたこと、及び、実績額が計画額を下回ったことなどを踏まえ、十分達成できたと評価した。					

番号	事業名(所管)	39. 都市基盤河川改修事業(大柏川)(水と緑の部河川・下水道整備課)			
事業計画概要		大柏川の河川改修事業を推進し、浸水被害の解消を図ります。 (護岸整備280m、橋りょう架換1橋)			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		・河川拡幅用地購入 1,543 m <sup>2</sup> ・渡戸橋取付道路整備工事	・河川拡幅用地購入 789 m <sup>2</sup> ・護岸整備 100m	・護岸整備 70m ・管理用通路整備工事 ・渡戸橋取付道路整備工事	
事業費	計画額	174,773,000	400,000,000	240,000,000	
	実績額	225,196,833	203,983,191	120,051,279	
数値等	目標	進捗率			
		工事 85.3% 用地 95.8%	工事 92.1% 用地 100%	工事 100% 用地 100%	
	実績	進捗率 工事 76.1% 用地 90.3%	進捗率 工事 82.2% 用地 96.8%	進捗率 工事 86.6% 用地 96.8%	
<b>(担当の評価)</b>					
実施計画事業の評価		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
施工可能な箇所から順次工事を実施し、事業の進捗を図っていたが、河川拡幅用地の交渉が難航したことにより、目標であった平成22年度末の完成とならなかったことから、やや不十分だったと評価した。					



番号	事業名（所管）	40. 浸水対策事業（水と緑の部河川・下水道整備課）			
事業計画概要		浸水の常襲となっている低地域の浸水被害の軽減を図るため、緊急対策として排水施設等を整備します。			
年度ごとの事業実績		20 年度	21 年度	22 年度	
		・1 排水区 （稲越第1・第2）	・1 排水区 （稲越第1・第2）	・1 排水区 （北国分第1）	
事業費	計画額	50,000,000	162,000,000	450,000,000	
	実績額	47,049,256	50,323,725	76,613,710	
数値等	目 標	進捗率（平成22年度完成予定）			
		52.9%	76.5%	100.0%	
	実 績	40.5%	44.5%	56.2%	
<b>（担当の評価）</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
浸水の常襲となっている低地域の浸水被害の軽減については、平成20年度に関連事業と統廃合して事業を推進したことにより浸水被害の軽減効果が向上しているが、本事業においては計画目標に達していないことから、やや不十分だったと評価した。					

番号	事業名（所管）	41. 防犯対策事業（地域との連携による防犯対策の推進）（市民部防犯課）			
事業計画概要		自治会等への支援やボランティアパトロールの推進、街の安全パトロールなど、市民・市・警察・関係団体等の協働による地域防犯体制の整備を図ります。また、市内の小学校区域単位で防犯モデル地区を指定し、地域の特性にあった防犯対策を推進していきます。			
年度ごとの事業実績		20 年度	21 年度	22 年度	
		・いちかわボランティアパトロール 登録者数 1,952 人 （平成21年3月末現在） ・街の安全パトロール 地域出動式（1回） 参加者 390 人	・いちかわボランティアパトロール 登録者数 2,331 人 （平成22年3月末現在） ・街の安全パトロール 地域出動式（2回） 参加者 570 人	・いちかわボランティアパトロール 登録者数 2,746 人 （平成23年3月末現在） ・街の安全パトロール 地域出動式（2回） 参加者 486 人	
事業費	計画額	10,566,000	9,685,000	9,685,000	
	実績額	9,540,208	9,018,134	11,151,492	
数値等	目 標	ボランティアパトロール登録者数			
		2,000 人	2,500 人	3,000 人	
	実 績	1,952 人	2,331 人	2,746 人	
<b>（担当の評価）</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
計画目標であるボランティアパトロール登録者数は、各年度目標数値を達成することが出来なかったが、毎年度順調に数を伸ばしていること、目標の達成率は90%を超えていることや、市民を対象にいちかわ市民防犯講演会を開催し、自主防犯活動の啓発、防犯意識の向上を図った。また、防犯モデル地区として指定した稲荷木、鬼高、曾谷、福栄において小学校の区域単位で重点的なパトロールの強化にあったことなどから、地域の特性にあった防犯対策の推進については、概ね達成できたと評価した。					

番号 事業名(所管)		42. 青色防犯パトロール推進事業(市民部防犯課)			
事業計画概要		<p>青色回転灯を装備したパトロール専用車両による市内巡回パトロールや防犯広報活動の実施により、犯罪の抑止及び防犯意識の高揚を図ります。</p> <p>また、既存の公用車に脱着式の青色回転灯を装備し、週1回程度職員による巡回パトロールを行います。さらに、青色防犯パトロールを実施しようとする民間団体に脱着式青色回転灯の物品を提供するなど、青色防犯パトロールを拡大していきます。</p>			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>青色防犯パトロール専用車両4台による市内巡回防犯パトロール員 警察官OB 8名 再任用職員等 8名</li> <li>職員による青色防犯パトロール公用車88台に青色回転灯を取り付け、パトロールに取り組んだ</li> <li>民間団体による青色防犯パトロール活動の支援 支援団体 20団体 車両 48台 (平成21年3月末現在)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>青色防犯パトロール専用車両4台による市内巡回防犯パトロール員 警察官OB 8名 再任用職員等 8名</li> <li>職員による青色防犯パトロール公用車95台に青色回転灯を取り付け、パトロールに取り組んだ</li> <li>民間団体による青色防犯パトロール活動の支援 支援団体 24団体 車両 51台 (平成22年3月末現在)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>青色防犯パトロール専用車両4台のうち2台を民間委託し、深夜パトロールの充実を図った</li> <li>民間団体による青色防犯パトロール活動の支援 支援団体 27団体 車両 51台 (平成23年3月末現在)</li> <li>青色防犯パトロール5周年記念式典の開催 青パト民間協力団体(26団体)に対し感謝状贈呈 参加者 193名</li> </ul>	
事業費	計画額	22,576,000	22,576,000	22,576,000	
	実績額	21,988,208	24,443,622	15,181,671	
数値等	目標	青色防犯パトロール車両台数			
		140台	150台	160台	
	実績	140台	146台	146台	
<b>(担当の評価)</b>					
実施計画事業の評価		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>計画目標である青色防犯パトロール車両台数は、各年度目標数値を達成することができなかったが、民間による青色防犯パトロール活動の支援団体数については毎年度増加していることから、防犯の抑止及び防犯意識の高揚については、概ね達成できたと評価した。</p>					

番号 事業名 (所管)		43. 街頭防犯カメラ設置事業(市民部防犯課)			
事業計画概要		<p>街頭犯罪の抑止と市民の体感治安の改善のため、街頭防犯カメラの設置により、ハード面から犯罪の起こりにくい防犯まちづくりを推進します。</p> <p>設置にあたっては、地域の要望にもとづき、所轄警察署及び防犯まちづくり推進協議会の意見を求めながら設置場所を選定します。</p>			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・委託によりネットワーク型街頭防犯カメラシステムを構築</li> <li>・平成20年度 50台設置 市川地区 32台 行徳地区 18台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委託によりネットワーク型街頭防犯カメラシステムを増設</li> <li>・平成21年度 52台設置 市川地区 34台 行徳地区 18台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委託によりネットワーク型街頭防犯カメラシステムを増設</li> <li>・平成22年度 50台設置 市川地区 39台 行徳地区 11台</li> </ul>	
事業費	計画額	43,093,000	68,969,000	88,462,000	
	実績額	27,266,288	49,149,984	57,003,177	
数値等	目 標	街頭防犯カメラ設置台数 (うちネットワーク型台数)			
		82台 (50台)	132台 (100台)	175台 (150台)	
	実 績	82台 (50台)	134台 (102台)	184台 (152台)	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>第三次総合3ヵ年計画どおりに街頭防犯カメラシステムを構築し、年次計画に従って増設を行ったことにより、犯罪の起こりにくい、防犯まちづくりの推進については、十分達成できたと評価した。</p>					

## 第2節 快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます

### ■施策の考え方

本格的な高齢社会に向けて、高齢者や障害者など全ての人にやさしいまちづくりが求められています。本市は東京都心から千葉県へ向かう玄関口に位置し、戦後早くからベッドタウンとして都市化が進んだことから、高密度な住宅市街地が形成され、都市計画道路整備、公共下水道整備などの遅れが指摘されています。今後は、福祉との連携のもとで、市民の様々なライフスタイルを考慮し、快適な暮らしを支え、質の高い都市基盤整備を進めます。

### ■実施計画事業

番号 事業名(所管)		44. 交通バリアフリー推進事業(道路交通部交通計画課)		
事業計画概要		市川市交通バリアフリー基本構想に基づき、計画的に駅舎等のバリアフリー化を図り、移動の円滑化と利便性及び安全性の向上を促進します。		
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度
		京成線国府台駅 エレベーター設置	都営新宿線本八幡駅 JR武蔵野線市川大野駅 北総鉄道北国分駅 エレベーター設置	JR京葉線二俣新町駅 JR京葉線市川塩浜駅 エレベーター設置
事業費	計画額	55,358,000	237,333,000	24,333,000
	実績額	33,820,000	85,621,000	63,905,000
数値等	目標	平成22年度まで5,000人以上の乗降客数の駅舎についてバリアフリー化		
	実績	8駅完了	11駅完了	5,000人以上の乗降客数の駅舎13駅全て完了
<b>(担当の評価)</b>				
実施計画事業の評価		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった
		<input type="checkbox"/> 不十分だった		
市内16駅中、乗降客数5,000人以上の13駅について、移動の円滑化と利便性及び安全性が向上したことから、十分達成できたと評価した。				

番号 事業名 (所管)	45. 人にやさしい道づくり重点地区整備事業 (道路交通部道路建設課・道路安全課)				
事業計画概要	主要駅周辺を重点地区として、歩道の段差解消等のバリアフリー化及び道路照明灯の整備を進めます。				
年度ごとの事業実績	20年度	21年度	22年度		
	・歩道設計等委託 ・工事 10路線 L=1,186m ・電柱移設補償 ・道路照明灯新設工事 1件 42基	・歩道設計等委託 ・工事 7路線 L=1,785m	・工事 9路線 L=1,789m ・電柱移設補償		
事業費	計画額	153,800,000	454,250,000	201,000,000	
	実績額	142,958,390	217,978,485	183,322,202	
数値等	目標	歩道改良延長 (年間) 道路照明灯設置基数 (年間)			
		695m —	2,550m 57基	1,860m —	
	実績	1,186m 42基	1,785m —	1,789m —	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
歩道の段差解消等のバリアフリー化については、実施計画期間 (3年間) の目標総延長 5,105m に対し、実績では 4,760m (実施率 93.2%) であり、また、道路照明灯の整備については目標 57 基に対し、実績では 42 基 (73.7%) となったことから、概ね達成できたと評価した。					

番号 事業名 (所管)	46. 都市計画道路 3・4・18 号整備事業 (道路交通部都市計画道路課)				
事業計画概要	国道 14 号から本北方橋までの未整備区間約 1.6km を整備します。 (用地買収、橋りょう築造工事、道路築造工事等)				
年度ごとの事業実績	20年度	21年度	22年度		
	橋りょう等築造工事 18 件 用地購入等 4 件 500.99 m <sup>2</sup>	橋りょう等築造工事 14 件 用地購入等 10 件 844.18 m <sup>2</sup>	橋りょう、道路等築造工事 24 件 用地購入等 11 件 405.51 m <sup>2</sup>		
事業費	計画額	633,887,000	1,244,990,000	2,044,370,000	
	実績額	686,750,230	1,538,929,310	1,289,759,785	
数値等	目標	供用開始目標平成 27 年度 (現事業認可期間平成 22 年度まで延伸予定)			
	実績	買収率 92.4%	買収率 93.8%	買収率 94.4%	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
供用開始目標年度 27 年度を目指し、着実に工事及び買収等を進めていることから、実施計画期間においては、整備目標を十分達成できたと評価した。					

第2編 基本目標3 安全で快適な魅力あるまち

番号 事業名(所管)		47. 市川駅南口再開発事業区域周辺道路整備事業(都市計画道路3・5・33号) (街づくり部市街づくり推進課・道路交通部道路建設課)		
事業計画概要		市川駅南口再開発事業に併せて、再開発事業区域周辺の道路整備も一体的に進め、地域の利便性や安全性の向上を図ります。		
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度
			道路拡幅用地購入 327.17 m <sup>2</sup> 歩道整備工事 電気工作物移設工事費補償金	H22.9 歩道整備工事完了 H23.2 車道整備工事完了
事業費	計画額	0	125,541,000	
	実績額	0	470,575,172	92,558,359
数値等	目標	平成21年度整備完了予定		
		用地買収	竣工	
	実績	用地買収(土地開発基金)	用地買収(基金へ支払い) 工事開始	歩道・車道整備工事完了

(担当の評価)

実施計画事業の評価	<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
	<p>第三次総合三ヵ年計画の目標では平成21年度の竣工を目指したが、平成22年度に歩道及び車道の整備が完了した。事業費が計画額を大きく上回ったが、地方債を活用したことで、一般財源ベースでは平成21年度5,075,172円、平成22年度42,319,410円である。都市計画道路3・5・33号の市川駅南口再開発事業に併せた一体的な整備が図れたことから、地域の利便性や安全性の向上については、概ね達成できたと評価した。</p>			

番号 事業名(所管)		48. 総合交通計画実施事業(道路交通部交通計画課)		
事業計画概要		生活道路における交通規制等の実施により、市民生活に密着した交通体系を確立します。また、路線バスでICカードが利用できるように、ICカード読み取り機の導入を促進し、バス利用者の利便性の向上を図ります。		
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度
		市民参加型交通安全対策事業のモデル地区として選定した南大野地区内の市道において、地元住民と検討し安全対策工事を行った。 ・改良工事 1件6箇所 ・ICカード導入 60台	市民参加型交通安全対策事業のモデル地区として選定した南大野地区内の市道において、地元住民と検討し安全対策工事を行った。 ・改修工事 2件	
事業費	計画額	12,300,000	19,000,000	
	実績額	3,780,000	16,327,500	
数値等	目標	市民との協働による交通安全対策の実施 導入バス車両数(年間)		
		— 73台	— —	
	実績	60台	—	

(担当の評価)

実施計画事業の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
	<p>市民参加型の交通安全対策事業については、地域生活に密着した交通体系の確立のための改良、改修工事が進められた。また、ICカード導入バスについては、補助申請が少なかったため導入車両数が目標に達しなかったが、利用者の利便性が格段に向上したことから、十分達成できたと評価した。</p>			

番号 事業名（所管）		49. 京成本線立体化事業（街づくり部街づくり推進課）			
事業計画概要		京成本線は、市の中央部を平面で通り、踏切による渋滞や事故の発生、鉄道騒音・振動などの要因となっていることから、沿線のまちづくりと併せ、道路交通の円滑化を図るため、立体化を推進します。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>京成本線の立体化及び沿線のまちづくりを考える市民意見交換会（7月）</li> <li>京成本線の立体化と沿線まちづくりに関する有識者委員会設置（10月）</li> <li>京成沿線のまちづくりを考えるシンポジウム（2月）</li> <li>京成本線の立体化と沿線まちづくりに関する有識者委員会からの提言（3月）</li> </ul>	有識者提言の報告会（7月）	京成沿線整備検討報告（7月）	
事業費	計画額	2,760,000	7,000,000	7,000,000	
	実績額	2,083,990	3,465,000	2,940,000	
数値等	目標	進捗状況			
		市民意向調査	方針決定	関係機関協議 市民周知	
	実績	意見交換会、シンポジウムの開催等	有識者提言の報告会	検討報告	
<b>（担当の評価）</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
京成立体化の推進について、市民の意向を踏まえ、関係機関との協議など、街づくりの観点に立った検討を行ったことから、概ね達成できたと評価した。					



番号	事業名(所管)	50. レンタサイクル事業(道路交通部自転車対策課)			
事業計画概要		レンタサイクルポートの整備により、自転車交通の活用と放置状況の緩和を目的としたレンタサイクル事業の実用化を図ります。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		通勤・通学用レンタサイクルの実施 2施設 250人募集 街かど回遊レンタサイクルの実施 7施設 80台	通勤・通学用レンタサイクルの実施 2施設 250人募集 街かど回遊レンタサイクルの実施 7施設 80台	通勤・通学用レンタサイクルの実施 — 街かど回遊レンタサイクルの実施 7施設 80台	
事業費	計画額	9,928,000	9,928,000	9,928,000	
	実績額	9,685,001	9,432,824		
数値等	目標	通勤・通学用レンタサイクルの利用率 回遊レンタサイクル利用率			
		30%以上 50%以上	前年度以上 前年度以上	前年度以上 前年度以上	
	実績	82% 54%	58% 55%	— 55%	
<b>(担当の評価)</b>					
実施計画事業の評価		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
通勤・通学用レンタサイクルについては、利用率の減少・費用対効果・不正利用等により平成22年度に実用化を見送ったが、街かど回遊レンタサイクルについては、目標の利用率50%を上回っていることから、概ね達成できたと評価した。					

番号	事業名(所管)	51. 公共下水道整備事業(汚水)(水と緑の部河川・下水道整備課)			
事業計画概要		江戸川左岸処理区(市川幹線区域252ha)及び西浦処理区(126ha)の面整備を進め、市街地の生活環境の改善並びに広域的な水質の保全を図ります。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		○下水道污水管渠布設 管渠延長 2,452.0m 整備面積 8.0ha (内訳) ・宮久保地区 993.0m ・北方地区 312.0m ・中山地区 705.0m ・北国分地区 86.0m ・田尻地区 64.0m ・本行徳・妙典地区 158.0m ・南行徳地区 134.0m	下水道污水管渠布設 管渠延長 2,717.0m 整備面積 16.0ha (内訳) ・宮久保地区 1,267.0m ・北方地区 617.0m ・中山地区 483.0m ・大野・柏井地区 285.0m ・田尻地区 65.0m	下水道污水管渠布設 管渠延長 4,083.0m 整備面積 10.0ha (内訳) ・宮久保地区 866.0m ・北方地区 984.0m ・中山地区 1,677.0m ・大野・柏井地区 529.0m ・行徳地区 27.0m	
事業費	計画額	1,249,025,000	1,483,229,000	1,545,829,000	
	実績額	1,206,836,728	1,207,564,047	1,315,248,034	
数値等	目標	下水道普及率			
		64.0%	64.2%	64.6%	
	実績	65.0%	66.3%	67.3%	
<b>(担当の評価)</b>					
実施計画事業の評価		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
計画における目標値を上回る下水道普及率となったことから、下水道整備による市街地の生活環境の改善並びに広域的な水質の保全については、十分達成できたと評価した。					

番号 事業名 (所管)		52. 公共施設耐震改修事業 (管財部設計監理課)		
事業計画概要		災害時の利用者の安全確保を図り、避難や復興拠点施設として重要な役割を担っていることから、計画的な耐震改修を進めます。		
年度ごとの事業実績		20 年度	21 年度	22 年度
		保育園 (9 園 10 棟) ・ 北方保育園 ・ 若宮保育園 ・ 大洲保育園 (2 棟) ・ 富貴島保育園 ・ 東大和田保育園 ・ 中国分保育園 ・ 大和田保育園 ・ 新田保育園 ・ 欠真間保育園 市営住宅 (1 棟) ・ 相之川第二団地 A 棟 第三庁舎 (1 棟) 終末処理場(水処理棟 1 棟)	消防署 (1 棟) 本行徳公民館 (1 棟) 市営住宅 (1 棟) ・ 大町第三団地 A 棟 終末処理場(脱水棟 1 棟) 北方老人いこいの家建替え (1 棟)	市営住宅 (2 棟) ・ 塩浜団地 1 号棟 ・ 塩浜団地 2 号棟 東部公民館 (1 棟) 田尻老人いこいの家建替え (1 棟)
事業費	計画額	820,972,000	409,751,000	681,828,000
	実績額	408,499,000	584,601,327	729,008,946
数値等	目 標	耐震改修実施棟数 (年間)		
		13 棟	5 棟	6 棟
	実 績	13 棟	5 棟	4 棟
<b>(担当の評価)</b>				
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった
<input type="checkbox"/> 不十分だった				
<p>第三次総合3ヵ年計画期間では、耐震改修年次計画に基づき、合計24棟の施設について耐震改修工事を実施する計画だったが、実績では22棟となった。</p> <p>大町第三団地B棟については、第一次実施計画(平成23年度～平成25年度)で実施することになった。その他の耐震改修工事については、真間ポンプ場を除き、計画通り耐震改修工事等を推進したことから、概ね達成できたと評価した。</p>				

### 第3節 自然、歴史、社会環境などを活かして、 バランスのとれた魅力ある土地利用を図ります

#### ■施策の考え方

急速な都市化の進展は、都市整備の遅れを招き、様々な都市問題を引き起こしました。これからは、地域特性を活かしたバランスのとれた土地利用が求められます。このため、これらの都市課題を解決し、さらに都市景観に配慮した都市をつくるために、適切で計画的な市街地整備を進めます。

#### ■実施計画事業

番号 事業名(所管)		53. 塩浜地区整備事業(行徳支所臨海整備課)			
事業計画概要		臨海部の自然空間を活かした土地利用計画等を定め、地権者組織との協働により市川塩浜駅周辺地区の土地利用転換を促進し新たなまちづくりを進めます。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		市川塩浜駅周辺地区再整備事業用地購入(土地開発公社) ※債務負担行為償還	市川塩浜駅周辺地区再整備事業用地購入(土地開発公社) ※債務負担行為償還	市川塩浜駅周辺地区再整備事業用地購入(土地開発公社) ※債務負担行為償還 準備会が土地区画整理事業認可のための委託業者を決定し、契約を締結	
事業費	計画額	119,317,000	436,211,000	399,317,000	
	実績額	119,317,000	119,317,000	243,287,000	
数値等	目標	市川塩浜駅周辺地区の土地利用転換促進			
	実績	用地の償還支払い	用地の償還支払い	用地の償還支払い	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
第三次総合3ヵ年計画計画期間内において、土地区画整理事業認可のための委託業者が決定し、市川塩浜駅周辺地区の土地区画整理事業認可取得に向けた作業を進めている。これらのことから概ね達成できたと評価した。					

番号 事業名 (所管)		54. 地域コミュニティゾーン整備事業 (行徳支所臨海整備課地域コミュニティゾーン整備担当室)			
事業計画概要		江戸川第一終末処理場として当初計画決定された地区は、3つのゾーン(終末処理場ゾーン、地権者活用ゾーン、地域コミュニティゾーン)に分割して活用されることとなりました。この地域コミュニティゾーンについては市川市が主体となって、行徳地域における福祉、スポーツ、防災等の拠点として整備・活用を図ります。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地不動産鑑定評価(内容)用地買収に必要な不動産鑑定額の時点修正を行った。 所在地：本行徳 1275 番～下妙典 942 番 6</li> <li>・土地造成基本設計業務(内容)各施設の土地利用計画に即した造成計画、道路・公園の築造計画、供給処理施設等の基本的な計画を策定した。また、スポーツ施設、福祉施設について、土地収用法に規定する事業認定を受けるために必要となる事業認定申請書案及び添付図書を作成した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理柵及び看板設置工事 設置場所:本行徳 1266 番ほか 施行延長：90m</li> <li>・地域コミュニティゾーン整備事業用地購入費 下妙典 938 番ほか 1 筆</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・家屋等調査委託 本行徳 1276 番ほか 1 箇所</li> <li>・地域コミュニティゾーン整備事業用地購入費 下妙典 972 番 1 ほか 25 筆</li> </ul>	
事業費	計画額	8,000,000	20,000,000	1,325,000,000	
	実績額	5,470,500	48,327,009	114,288,880	
数値等	目標	地域コミュニティゾーンの整備(平成 26 年度完成予定)			
	実績	土地造成基本設計	用地購入	用地購入	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
平成 26 年度の完成予定に向けて、基本設計、用地購入等を進めたが、地権者との交渉に時間を要し、当初予定していた平成 22 年度の造成工事着手にはいたらなかったことから、やや不十分だったと評価した。					

番号	事業名(所管)	55. 本八幡駅北口地区再開発事業(A地区)(街づくり部街づくり推進課)			
事業計画概要		密集市街地である既成市街地を、市街地再開発事業により整備し、都市機能(防災性・景観形成)の更新を行います。(施行面積1.4ha)			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
			権利変換計画認可 既存建築物解体工事着手	建築工事(一期)着工	
事業費	計画額	1,212,500,000	675,700,000	3,745,700,000	
	実績額	0	918,100,000	2,097,900,000	
数値等	目標	進捗状況			
		権利変換計画 補償費支払	工事着手	工事継続	
	実績		権利変換計画	工事着手	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>建築工事については、平成21年度より着工を計画していたが、経済不況などの影響から工期が変更となり、平成22年度着工となった。平成25年度の一期工事完了、平成27年度の二期工事完了に向けて整備が進められていることから、実施計画期間(平成20年度～平成22年度)の取り組みについては、概ね達成できたと評価した。</p>					

番号	事業名(所管)	56. 本八幡B地区優良建築物等整備事業(街づくり部街づくり推進課)			
事業計画概要		民間主導による優良建築物等整備事業により、建物の共同化による高度利用及び不燃化を促進します。(施行面積0.4ha)			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		工事竣工 住宅戸数250戸			
事業費	計画額	447,612,000			
	実績額	416,105,000			
数値等	目標	平成20年度完成予定			
		竣工			
	実績	竣工			
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>当該地区内には、老朽化した木造家屋及び駐車場が多く、高度利用がされていなかったため、市の中心としてふさわしい土地の健全で合理的な高度利用を図り、商業の振興及び良質な住宅の整備を行う事業に対して補助金を交付した。計画どおりに事業が完了したことから、建物の共同化による高度利用及び不燃化の促進については、十分達成できたと評価した。</p>					

番号 事業名 (所管)		57. 市川駅南口地区第一種市街地再開発事業 (街づくり部街づくり推進課)			
事業計画概要		市街地再開発事業により良好な都市型住宅の供給と駅前広場等の整備を行い、土地の高度利用を推進します。(施行面積 2.6ha)			
年度ごとの事業実績		20 年度	21 年度	22 年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ A街区施設建築物竣工 (平成 21 年 1 月 31 日)</li> <li>・ B街区施設建築物竣工 (平成 20 年 9 月 30 日)</li> <li>・ 区画道路 3 号整備工事完成</li> <li>・ J R 市川駅南口接続工事着手</li> <li>・ ペデストリアンデッキ工事着手</li> <li>・ 事業区域内道路改良工事着手</li> </ul> 関係権利者 351 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ペデストリアンデッキ完成 (平成 22 年 1 月 25 日)</li> <li>・ ペデストリアンデッキ供用開始 (平成 22 年 1 月 29 日)</li> <li>・ 駅前広場整備工事完成 (平成 22 年 3 月 25 日)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保留床 (A 棟 206 号) 売却 (平成 22 年 5 月)</li> <li>・ 保留床 (B 棟 215 号) 売却 (平成 22 年 7 月)</li> <li>・ 都市計画道路 3・5・33 号および再開発事業区画道路 1 号電線共同溝引込管等設備工事委託完了 (平成 23 年 2 月)</li> <li>・ 再開発事業区画道路 2 号電線共同溝管理台帳作成業務完了 (平成 23 年 3 月)</li> <li>・ 道路植栽工事完了 (平成 23 年 3 月)</li> </ul>	
事業費	計画額	19,247,530,000	363,098,000	53,341,000	
	実績額	19,193,219,539	2,047,446,723	258,824,421	
数値等	目 標	平成 21 年度完成予定			
		施設建築物竣工	公共施設工事完了		
	実 績	施設建築物竣工	公共施設工事完了		
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
市川駅南口地区第一種市街地再開発事業については、ペデストリアンデッキ及び JR 市川駅南口の新設工事を新たに実施計画に位置づけたことなどから、事業として 9.3% の増額となった。建築物については、計画期間での竣工となったことから、土地の高度利用の推進については、十分達成できたと評価した。					

番号 事業名 (所管)		58. 都市景観形成事業 (街づくり部都市計画課景観担当室)		
事業計画概要		<p>良好な景観形成の実現に向けて、市民意識の醸成を図り、市民主体の地域ルール策定等に取り組みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「景観シンポジウム」「まちづくり学校」の開催。</li> <li>・地域特性を活かしたルール策定の支援</li> </ul>		
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・景観法に基づき策定された「景観計画」等により、大規模建築行為等に対し景観形成に関する指導・誘導を行った。(届出件数 25 件)</li> <li>・景観審議会を4回開催した。</li> <li>・市民への周知や景観まちづくりへの意識の醸成を図るため、「景観100選マップ」の配布、「景観シンポジウム」の開催等を行った。</li> <li>・景観活動団体として登録した団体に対し、景観活動団体補助金交付制度により、その取組みを支援した。(2 団体)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・景観法に基づき策定された「景観計画」等により、大規模建築行為等に対し景観形成に関する指導・誘導を行った。(届出件数 17 件)</li> <li>・景観審議会を2回開催した。</li> <li>・市民への周知や景観まちづくりへの意識の醸成を図るため、「景観100選マップ」の配布、「景観シンポジウム」の開催等を行った。</li> <li>・景観活動団体として登録した団体に対し、景観活動団体補助金交付制度により、その取組みを支援した。(2 団体)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・景観法に基づき策定された「景観計画」等により、大規模建築行為等に対し景観形成に関する指導・誘導を行った。(届出件数 43 件)</li> <li>・景観審議会を2回開催した。</li> <li>・市民への周知や景観まちづくりへの意識の醸成を図るため、「景観100選マップ」の配布、「景観シンポジウム」の開催等を行った。</li> <li>・景観活動団体として登録した団体に対し、景観活動団体補助金交付制度により、その取組みを支援した。(2 団体)</li> </ul>
事業費	計画額	500,000	720,000	670,000
	実績額	380,000	260,000	436,000
数値等	目標	景観活動団体数 (登録団体数、年間) 地域ルール策定件数		
		3 団体 1 件 (地域選定)	4 団体 1 件 (ルール案策定)	5 団体 1 件 (合意形成)
	実績	2 団体 0 件	2 団体 0 件	2 団体 1 件 (景観協定)
<b>(担当の評価)</b>				
実施計画事業の評価		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった
		<input type="checkbox"/> 不十分だった		
景観活動団体数については、計画で見込んだ団体数とはならなかったが、事業計画に基づき、良好な景観形成の実現に向けて、市民意識の醸成を図り、市民主体の地域ルール策定等に取り組んだこと、及び市民意向調査において、平成 19 年度より満足度が大きく向上していることから、概ね達成できたと評価した。				



## 第4節 産業を振興し、活力あるまちをつくります

### ■施策の考え方

地域の活力の源として産業の振興は極めて重要です。首都圏に位置する本市は様々な面で首都東京の強大な機能の影響を受けていますが、多角的な取り組みを進め、本市の立地条件にふさわしい産業機能の集積を図ります。

### ■実施計画事業

番号 事業名（所管）		59. 商店街活性化事業（経済部商工振興課）			
事業計画概要		商工会議所と連携し、商店会と地域住民による活性化協議会を立ち上げるとともに、商店街活性化モデル事業を実施し、商店街の活性化を図ります。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		・商店街活性化モデル事業 2商店会 真間大門会 真間銀座会	・商店街活性化モデル事業 2商店会 真間大門会 真間銀座会		
事業費	計画額	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
	実績額	2,000,000	1,541,000		
数値等	目標	商店街活性化協議会立ち上げ数			
		2協議会	4協議会	2協議会	
	実績	—	—	—	
<b>（担当の評価）</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
商店街活性化モデル事業については、3カ年で8商店会（3カ年事業費 100万円×8商店会＝800万円）を予定していたが、真間大門会、真間銀座会のみでの実施となったこと、及び、事業終了後の自主運営にむけた活性化協議会の立ち上げには至らなかったことから、商店街の活性化については、やや不十分だったと評価した。					

番号 事業名 (所管)		60. 起業家支援事業 (経済部商工振興課)			
事業計画概要		市内で起業しようとする人を支援するため、起業家支援セミナーの開催、起業支援アドバイザーによる起業全般のアドバイス・起業後の経営相談等を行うと共に、事務所賃料の一部補助を行います。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>賃貸事務所の家賃の一部を1年間補助 7件 (補助率 1/2 上限 5万円)</li> <li>起業支援アドバイザー制度 相談件数 156件</li> <li>創業セミナー参加者 38人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>賃貸事務所の家賃の一部を1年間補助 5件 (補助率 1/2 上限 5万円)</li> <li>起業支援アドバイザー制度 相談件数 154件</li> <li>創業セミナー参加者 36人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>賃貸事務所の家賃の一部を1年間補助 3件 (補助率 1/2 上限 5万円)</li> <li>起業支援アドバイザー制度 相談件数 135件</li> <li>創業セミナー参加者 63人</li> </ul>	
事業費	計画額	6,350,000	7,000,000	7,000,000	
	実績額	2,730,000	1,956,000	1,931,000	
数値等	目 標	起業支援アドバイザーによる相談件数			
		起業家向け融資件数			
		「起業家向けセミナー」参加者数			
		家賃補助件数			
		150件	150件	150件	
		30件	30件	30件	
実 績		30人	30人	30人	
		12件	12件	12件	
		156件	154件	135件	
		219件	280件	343件	
	38人	36人	63人		
	7件	5件	3件		
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
家賃補助を除いて概ね目標を達成し、相談面、資金面など多様な支援により起業の促進ができたことから、概ね達成できたと評価した。					

番号 事業名 (所管)		61. 体験農園事業 (経済部農政課)		
事業計画概要		休耕農地を市民農園として整備するとともに、既存農園の入れ替え整備もを行います。		
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度
		遊休農地を活用し、市民農園等として整備・運営した。 ・市民農園 (区画貸し農園) 農園数： 9箇所 面積： 30,523㎡ 区画総数： 950区画  ・ふれあい農園 (サツマイモ栽培体験) 所在地：高谷3-12 農園数： 1箇所 総面積： 7,340㎡ 区画総数： 300区画  ・体験農園 (農業者による栽培指導) 所在地：柏井町4-277-1 農園数： 1箇所 面積： 6,082㎡ 区画数： 100区画	遊休農地を活用し、市民農園等として整備・運営した。 ・市民農園 (区画貸し農園) 農園数： 9箇所 面積： 30,523㎡ 区画総数： 950区画  ・ふれあい農園 (サツマイモ栽培体験)  農園数： 1箇所 総面積： 7,340㎡ 区画総数： 450区画  ・体験農園 (農業者による栽培指導)  農園数： 1箇所 総面積： 6,112㎡ 区画総数： 100区画	遊休農地を活用し、市民農園等として整備・運営した。 ・市民農園 (区画貸し農園) 農園数： 10箇所 総面積： 32,701㎡ 区画総数： 1,003区画  ・ふれあい農園 (サツマイモ栽培体験)  農園数： 1箇所 総面積： 7,340㎡ 区画総数： 300区画  ・体験農園 (農業者による栽培指導)  農園数： 1箇所 総面積： 6,112㎡ 区画総数： 100区画
事業費	計画額	3,154,000	10,000,000	10,000,000
	実績額	8,022,874	6,501,702	9,801,920
数値等	目標	市民農園區画数		
	実績	1,001区画	1,101区画	1,101区画
		950区画	950区画	1,003区画
<b>(担当の評価)</b>				
実施計画事業の評価		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input type="checkbox"/> やや不十分だった
		<input type="checkbox"/> 不十分だった		
第三次総合3ヵ年計画期間で市民農園區画数は目標の1,101区画とはならなかったが、計画期間末での達成率(区画数ベース)は91%(1,003区画/1,101区画)であることから、概ね達成できたと評価した。				

番号 事業名 (所管)		62. 市川漁港整備事業 (行徳支所臨海整備課)			
事業計画概要		漁港整備基本計画に基づき、環境影響調査、漁港整備基本設計・実施設計を行い、計画的な漁港整備を図ります。			
年度ごとの事業実績		20年度	21年度	22年度	
		市川漁港環境影響評価に伴う調査業務委託 現地調査 道路交通騒音調査 道路交通振動調査 流況調査、波浪調査 水質調査、底質調査 海生生物調査 陸生生物調査 景観調査	・市川漁港基本設計等業務委託 平成18年度に策定した基本計画の見直し 設計条件の設定、波浪及び静穏度の解析、主要施設の基本断面等の選定 ・環境影響評価業務委託 環境影響の予測・評価・保全対策等を実施	市川漁港基本設計等を基に費用対効果等について千葉県等との協議・調整	
事業費	計画額	15,000,000	10,459,000	47,000,000	
	実績額	14,154,000	10,909,500		
数値等	目標	平成22年度漁港整備実施設計			
	実績	環境影響調査	漁港整備基本設計	—	
<b>(担当の評価)</b>					
<b>実施計画事業の評価</b>		<input type="checkbox"/> 十分達成できた	<input type="checkbox"/> 概ね達成できた	<input checked="" type="checkbox"/> やや不十分だった	<input type="checkbox"/> 不十分だった
<p>総合計画審議会から「基本設計後、事業の進捗がないので『不十分だった』とすべき」との意見が出された。第三次総合3ヵ年計画において平成22年度予定の実施設計が平成24年度に行われることとなったが、「市川漁港基本設計等」をもとに行った国、県との協議・調整の中で、より一層の効率的・効果的の事業の推進を求められたことから、計画の見直しが必要となり、予想以上に時間を要したことを考慮し、やや不十分だったと評価した。</p>					