



第8期介護保険事業計画の初年度認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)の整備について

1 第7期における実績及び今後の予定

サービス種別		～第6期事業計画	第7期事業計画・実績			第8期事業計画		
		第6期事業計画終了時までに整備された総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度(計画初年度)	令和4年度	令和5年度
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)	計画	14カ所 定員1,210人	1カ所 定員18人	1カ所(+1カ所) 定員18人(+18人)	1カ所 定員18人	1カ所 定員18人	計画策定年(令和2年度)において整備目標量を検討	
	実績		0カ所 令和元年度へ持越し	2カ所 定員各18人 選定済み	1カ所 定員18人 選定済み	—		

()内の数字は前年度持越し分

2 認知症高齢者グループホーム・特別養護老人ホームの定員数と待機者数の推移



3 令和3年度整備分 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) 整備スケジュール(予定)

	令和2年度							令和3年度							4年度		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	～	1月	2月	3月	4月
令和3年度整備分 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)	公募期間			当初予算に計上					県補助金内示		入札 着工		工事期間(約6ヵ月)			引き渡し	事業開始
整備スケジュール(予定)	9月上旬～10月中旬		1次審査 11月上旬	2次審査 12月上旬	開発・建築関係協議				交付申請	補助金手続き 可否決定						指定手続き	