

施策	目標項目	原状 (H24)	実績 (R4)	目標 (R2)	目標 (R7)	令和4年度(まで)の取組
基本方針1 安心な暮らしを支える下水道						
①浸水対策 【浸水被害の軽減を図るため、総合的な対策を推進する。】						
	整備優先区域における雨水管の整備率	8.3%	15.2%	15%	16%	目標達成に向け管渠整備を進めています。
	整備優先区域におけるポンプ場の整備率	0%	54%	78%	78%	目標達成に向けてポンプ場整備を進めています。
	メール等による情報発信サービス	－	完了	開始する	開始する	令和4年度に市内11箇所に水位監視カメラを設置しました。合計数は21カ所になりました。
	浸水への備え、緊急対応の周知といった啓発行動回数	3回	1回	3回/年	3回/年	広報いちかわ(1回)にてお知らせを行いました。
②地震対策 【いかなる時も下水道機能を確保するため、地震対策を推進する。】						
	総合地震対策計画による管路の耐震化率	－	71%	63%	100%	目標達成に向け管路の耐震化を進めています。
	真間および菅野ポンプ場耐震化率(土木建築)	0%	0%	0%	100%	設計に向けた検討を進めています。
	総合地震対策計画の策定	－	完了	策定する	策定する	平成27年度に策定しました。
	下水道BCPに基づく訓練回数	－	4回	1回/年	1回/年	情報伝達訓練等を実施しました。
③老朽化対策 【下水道機能の確実性を保つため、老朽化への対策を講じる】						
	菅野処理区下水管長寿命化計画の策定	基本計画段階	完了	策定する	策定する	平成30年度に策定し、令和元年度に国へ提出しました。
	菅野処理区下水管長寿命化対策率	0%	2.2%	10%	15%	令和元年度より老朽化状況把握のための調査、長寿命化を図るための設計、工事を継続しています。
	真間および菅野ポンプ場長寿命化対策率	0%	100%	100%	100%	平成27年度～令和元年度までの長寿命化改修工事により電気設備・機械設備の更新を行いました。
	菅野処理区の流域下水道への編入	－	－	－	編入する	編入に必要な処理施設の整備予定の把握に努めています。
	柵渠の改修	－	改修計画に基づく改修に着手	改修計画に基づく改修に着手する	改修計画に基づく改修に着手する	平成28年度に改修計画に基づく改修に着手し、令和4年度までに約2.9kmを改修しました。
	排水ポンプ施設の改修	－	改修工事着手	改修計画に基づく改修に着手する	改修計画に基づく改修に着手する	着手していた二俣排水機場の改修工事が、令和4年6月に完了しました。また、妙典ポンプ場及び押切ポンプ場の改修工事に着手しました。
基本方針2 快適な暮らしにつながる下水道						
①下水道の未普及対策 【効果的・効率的な下水道整備を推進する】						
	下水道普及率	69.8%	77.5%	76%	84%	令和4年度は約37haの区域で下水道が使用可能となりました。
②総合的な公共用水域保全対策 【総合的な汚水処理方式により公共用水域の水質を保全する】						
	全市汚水処理基本構想の再検証	－	再検証を実施	再検証を実施	再検証を実施	令和5年度に千葉県が全県域汚水適正処理構想の策定を予定しています。それに伴って市川市に係る内容も反映させるため、本市における取り組みについても点検・見直しを行っています。
	高度処理型合併浄化槽への転換数(*)	－	45基	58基	100基	市川市公式Webサイト等で転換補助制度を紹介するとともに、浄化槽の適正な維持管理についてもお知らせしました。
③水循環再生 【地下水の涵養等により、健全な水循環を育む】						
	建築確認申請数に対する雨水排水届出数の割合	31.20%	15%	71%	100%	窓口での指導や貯留・浸透施設設置の助成制度の継続を行いました。
	湧水量の確認	1回	1回	1回/年	1回/年	令和5年3月に確認を行いました。
基本方針3 未来に活きる下水道						
①経営基盤の構築 【持続可能な下水道経営の基盤(財政・体制)を確立する】						
	企業会計方式への移行	－	完了	移行する	移行する	平成30年4月1日に移行しました。
	適正料金検討(*)	－	3回実施	3回実施	4回実施	令和2年度下水道事業審議会でいただいた、従来の使用料単価からの引き上げが必要である旨の答申を踏まえ、令和5年4月1日より下水道使用料を改定しました。
②管理の最適化 【健全で効率的な、維持管理の最適化を目指す】						
	アセットマネジメント導入	－	－	－	導入する	アセットマネジメント導入に向けて、平成29年度に下水道台帳の電子化を完了しました。
③効果的な下水道中期ビジョンの推進 【円滑な下水道経営のため、情報発信や進捗管理を行う】						
	市民に向けた啓発活動・Web活動	－	4回	4回/年	4回/年	ビジュアルボードフェア、親子のつどいデジタルサイネージ、市川市のHP掲載(いちかわの下水道等)
	中期ビジョン進捗状況の公表	－	1回	1回/年	1回/年	今回の公表です。

*印のあるものは期間中(平成26年度から)通算での数値。