

2-1 共通仮設費(率計上分)内訳書

科目	項目	金額	算定根拠及び経費の節減が可能となる理由
営繕費	1 現場事務所の設置、補修、維持、撤去に要する費用		
	2 労働者宿舎の設置、補修、維持、撤去に要する費用		
	3 倉庫、材料保管場の設置、補修、維持、撤去に要する費用		
	4 上記1・2・3に係る土地、建物の借上げに要する費用		
	5 労働者の輸送に要する費用		
技術管理費	1 品質管理のための試験等に要する費用		
	2 出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用		
	3 工程管理のための資料の作成等に要する費用		
	4 完成図の作成に要する費用		
	5 建設材料の品質記録保存に要する費用		
	6 コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用		
	7 施工管理で使用するOA機器の費用		
	8 竣工図書における縮小製本、マイラー原図、マイクロフィルム、MOディスク等の作成に要する費用		
安全費	1 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用		
	2 不稼働日の保安要員等の費用		
	3 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料		
	4 安全用品等の費用		
	5 安全委員会等に要する費用		
運搬費	1 建設機械及び器材等(型枠材、支保材、足場材等)の搬入、搬出並びに現場内小運搬		
	2 建設機械の自走による運搬(トラッククレーン油圧式等)		
準備費	1 準備及び後片付けに要する費用		
	2 調査、測量、丁張等に要する費用		
	3 準備作業に伴う、伐開、除根、除草による現場内集積・積み込み及び整地、段切り、すりつけ等に要する費用		
共通仮設費(率計上分) 合計			