

## 能登半島地震の被災地への千葉県営水道における支援活動

## (概要)

令和6年能登半島地震では、最大震度7を記録し石川県を中心に甚大な被害が発生し、水道施設についても大きな被害を受け、広域的な断水が発生した。

千葉県企業局では、公益社団法人日本水道協会から要請を受け、1月6日から3月29日まで職員76名を輪島市と志賀町に派遣し、応急給水に従事した。

また、同協会からの要請を受け、1月20日から3月30日まで職員56名を、志賀町と輪島市に派遣し、水道管路の応急復旧に従事した。

応援復旧にあたっては、当局と災害時の応援協定を締結している一般社団法人千葉県上下水道インフラ整備協会に現地における支援活動を要請し、138名の技術者を派遣していただいた。

## 1 水道被害

断水戸数 石川県 112,320戸

水道本管漏水箇所数 石川県 1,698箇所

## 2 応急給水活動

○応援地区：石川県輪島市及び志賀町

○派遣期間：令和6年1月6日から3月30日まで

○派遣状況：給水車：1月6日～1月26日 2台

1月27日～3月30日 1台

職員：76人

○活動内容：・給水車による避難所への応急給水

・余剰水の給水袋への給水

・仮設シャワー貯水槽への給水

・仮設給水タンク搬入

## 3 応急復旧活動

○応援地区：石川県はくいぐんしかまち羽咋郡志賀町（1月21日～3月4日）

石川県輪島市（3月5日～3月30日）

○派遣期間：令和6年1月20日から3月31日まで

○派遣状況：① 千葉県企業局職員：56人

② 協力事業者：138人

○活動内容：・漏水調査

・水道施設の修繕

・仮配管敷設

# 1 応急給水活動

応急給水状況（鳳至公民館）



余剰水を給水袋へ給水（鳳至公民館）



応急給水状況（法務局輪島支局）



仮設シャワー貯水槽への給水  
（法務局輪島支局）



〔給水タンク運搬〕

志賀町役場搬入状況

給水タンク搬入状況（志賀町役場）



## 2 応急復旧活動

### 漏水調査活動状況

音聴棒（戸別音聴調査・弁栓音聴調査）



### 配水管の漏水修理

修繕前



修繕後



### 仮配管敷設状況

