小学校の通学路緊急一斉点検の結果　合同点検校分（令和４年３月末）

	学校名	通し番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期及び対策の実施	安全対策の効果や現状
108	市川市立曽谷小学校	1	曽谷5丁目２５付近、押しボタン式信号機付近	道幅が狭く、車や自転車がスピードを出して走行している。信号があるが、信号待ちをするスペースが狭い。信号待ちスペースを囲むポールが柔らかく歩行者を守れない材質。信号機が桜並木に隠れて見えにくい。	①保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼 ②道路安全課維持班：ポール設置 ③道路安全課：路面標示「文入口、クロスマーク」復旧	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済 ③今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
109	市川市立曽谷小学校	2	曽谷7-18-1、曽谷小正門付近	道幅が狭く、自転車がスピードを出して走行している。桜並木の歩道全体的に言えることだが「歩行者と自転車」を分ける表示をするか、自転車は車道を走るのであれば、車道に外側線を両端に書くべきである。道幅が狭いので、一方通行にしてほしい。	学校：ミラー、路面標示新設	今年度中予定　　済	ミラー設置後、効果確認
110	市川市立曽谷小学校	3	曽谷7-17-14、交差点付近	優先道路の点線はあるが、一時停止では無いため、歩道に突っ込んでい来る車が多い。過去に、自転車と車の接触事故あり。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、電柱移設する際、対策検討
111	市川市立大町小学校	1	大町８７－５付近交差点から大町小学校に向かう道	近隣の住宅や近隣施設を利用する車両や来校者の車両が往来する。車両の速度も速い。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
112	市川市立大町小学校	2	大町４３４－７付近	ハザードマップでは，冠水の要注意エリアに指定されている。	葛南土木：冠水注意喚起路面標示設置	今年度中予定　　済	効果今後確認
113	市川市立大町小学校	3	大町２９３の交差点から松飛台駅に向かう道の西側	グリーンベルトが施されているが，植え込みが道路側にはみ出し通りにくい。また雨の日は水がベルト側に溜まり車道に出ないと渡れない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	安全指導継続
114	市川市立大町小学校	4	大町２３０付近	霊園から続く道で商業施設を目的とした車両の往来が多く、信号も少なく車両の速度も速い。	道路安全課：電柱幕新設、外側線、路面標示復旧	今年度中予定　　済	交通状況を見ながら対策検討
115	市川市立大町小学校	5	大町８７－５付近交差点	見通しが悪い。	①葛南土木：歩道に車道止め新設 ②道路安全課：ミラー角度調整 ③保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②済（８月１３日）済 ③今年度中予定　　済	効果あり
116	市川市立大町小学校	6	大町５３付近	車の出入り口が広い。	葛南土木：縁石ブロック設置	来年度予定	今後対策検討
117	市川市立北方小学校	1	東菅野本北方橋交差点	道幅が狭く，立ち番で注意喚起を行っている。	学校：通学路変更検討	今年度中予定　　済	見守り継続
118	市川市立北方小学校	2	正門前	路面標示が薄れている。	道路安全課：路面標示復旧	今年度中予定　　済	効果あり
119	市川市立北方小学校	3	本北方２丁目信号機	ＰＴＡから信号が撤去されるとの情報提供があった。	委員会、学校：交通状況を把握して、関係機関に情報提供して要望を上げていく。	継続中	交通状況を見ていく
121	市川市立百合台小学校	3	曽谷6-10百合台小東門前	外側線が薄れている。	道路安全課：外側線復旧、交差点へ減速ドット線、Ｔ字新設	今年度中予定　　済	効果あり
122	市川市立百合台小学校	4	宮久保1-34交差点横断歩道	横断歩道ありの標識が民家の樹木で見えなくなっている。	保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	今年度中予定　　済	定期的な樹木対策検討
123	市川市立百合台小学校	5	宮久保1-34道路	外側線が薄れている。	道路安全課：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり

124	市川市立百合台小学校	6	宮久保1-19交差点	一時停止の標識の向きを直してほしい。	警察：標識の向きを直す	近日中実施　　済	効果あり
125	市川市立百合台小学校	7	宮久保1-22道路	外側線が薄れている。	道路安全課：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
126	市川市立百合台小学校	8	宮久保1-35交差点横断歩道	注意喚起幕がない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
127	市川市立百合台小学校	9	宮久保2-6交差点横断歩道	注意喚起幕がない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
128	市川市立百合台小学校	10	曽谷3-5（階段）	道が細く、崖のような階段のため、辺りが薄暗い。	①保健体育課：関係課に依頼して自治会に防犯灯の玉の交換、電柱の傾き等直しを依頼。 ②保健体育課：関係課から関係省へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
133	市川市立大洲小学校	1	大洲４－２１－６産業道路付近	ＧＳ横に至る道は普通車１台がやっと通れる幅で，押しボタン式信号が変わるまでの間，道路上にはみ出る児童と，車・自転車で混み合う。６０～７０名の児童が使用する。	①警察：横断歩道変更（来年度実施予定） ②葛南土木：路面標示、外側線引き直し	①②来年度、同時に行う予定	来年度実施後、効果確認
134	市川市立大洲小学校	2	大洲４－２０－５大洲中前産業道路	通行する児童数が多い。横断歩道はあるが，信号が未設置。自治会から数回信号設置を要望するが、隣接する信号機等の問題で設置許可がでない。毎朝大洲中の先生が交通整理をしている状態。	葛南土木：路面標示、外側線引き直し	今年度中予定　　済	効果あり
135	市川市立大洲小学校	3	大洲４－１－９　大洲４－１１－２５クランク型に交差する道路	４－１－９の角にミラーが設置されているが，道幅が狭く市民診療所側からの通行者には見える角度ではない。左右の見通し悪く登下校の児童・園児が飛び出し、事故になる可能性がある。	道路安全課：置外側線復旧、路面シール設置	今年度中予定　　済	効果あり
136	市川市立大洲小学校	5	大洲４－１１－８付近	４つ角に２個ミラーが設置されているが，左右の見通しが悪いために飛び出し事故がある。	道路安全課：注意喚起幕設置	今年度中予定　　済	効果あり
137	市川市立大洲小学校	6	市川南２－２－４付近	宮田小，大洲小児童の登下校道路で，車１台がやっと通過できる道幅である。住宅地から出てゆうゆう道路の延長道路に向かいＴ型となり両サイドが見えない。	道路安全課：路面シール設置	今年度中予定　　済	効果あり
163	市川市立大野小学校	2	南大野２-３４（通称すけろく坂付近）	急坂から降りてくる車や自転車と児童が接触する危険性がある。また、不審者情報も多い場所である。	道路安全課：両側強調ドット新設	今年度中予定　　済	効果あり
164	市川市立大野小学校	3	大野町１－３９７－１２五差路	急坂から降りてくる車や自転車と児童が接触する危険性がある。また、不審者情報も多い場所である。	道路安全課：路面標示新設、外側線新設	今年度中予定　　済	効果あり
166	市川市立稲越小学校	1	稲越２－１０－１８付近	交差点，地図で言うと縦方向が優先で，横方向は一時停止場所となっているが，警察の方の取り締まりが頻繁に行われている位，不停止車両が多い。昔からヒヤリハット報告書の報告が後を絶たない場所である。	①学校：安全教育 ②保健体育課：交通状況を把握して、安全対策について学校運営協議会等と検討していく。	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	安全教育、パトロール継続、更なる対策検討
167	市川市立稲越小学校	2	稲越１－１９－１７～３０－２９にのびる道路	外環道に抜ける道として、通る車が多い。交通量が多く、走っている車の種類も増えている。過去に接触事故が何度かあり，児童はその狭い道で車を避けながら登下校している。保護者に交代で登校指導をしてもらっているが対処しきれていない。保護者・地域からも不安の声が多くあがる。	①学校：安全教育 ②保健体育課：交通状況を把握して、規制について学校運営協議会等と検討していく。	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定討　済	安全教育継続、更なる対策検討
168	市川市立稲越小学校	3	稲越３－４－３３付近	横断歩道がうすれている。	①警察：横断歩道の白線を引く ②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり

169	市川市立稲越小学校	4	稲越３－４－３４付近	横断歩道がうすれている。	①警察：横断歩道の白線を引く ②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
169	市川市立稲越小学校	5	稲越３－４－３５付近	横断歩道がうすれている。	①警察：横断歩道の白線を引く ②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
170	市川市立塩浜学園	1	塩浜４－１－１付近	正門から行徳高校側への横断歩道がないため危険である。	学校：安全教育	今年度中予定　　済	安全教育継続
171	市川市立塩浜学園	2	塩浜４歩道橋	歩道橋上のマンホール蓋が破損している。階段下のガードレールによって安全が向上したが、長さが不足している。	①道路安全課：関係課へ依頼してマンホール復旧 ②道路安全課：オレンジポール新設	①済 ②済	効果あり
172	市川市立塩浜学園	3	正門から大通りにでる歩道	側溝の蓋が破損している。	道路安全課：側溝蓋補修	済	効果あり
173	市川市立大和田小学校	1	南八幡３－２３－２０付近電柱	電柱に「通学路」と貼ってあるが、実際は通学路ではない。	①保健体育課：看板撤去 ②道路安全課：電柱幕新設	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
174	市川市立大和田小学校	2	南八幡４－１６－１２交差点	信号待ちをするスペースが狭い。	学校：通学方法検討	検討中	見守り継続、更なる対策検討
175	市川市立大和田小学校	3	南八幡３－２３－２０付近一方通行の道	道幅が狭く、車の交通量が多い。歩道代わりの白線がなく、自動車も割とスピード出すので危険である。	道路安全課：Ｒ４一般要望として対応	未定	対策検討中
176	市川市立大和田小学校	4	南八幡３－２３－３０付近	道幅が狭く、車の交通量が多い。横断歩道がない道路であり、自転車の交通量が多いので危険である。	道路安全課：注意喚起看板設置	今年度中予定　　済	安全指導継続
177	市川市立福栄小学校	1	福栄1丁目23と3丁目14の間	富美浜小方面への信号停止線が前にあり、赤でも車両は手前を左折できる。通行人を巻き込む恐れがある。	道路安全：注意喚起幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
178	市川市立福栄小学校	2	東門前道路	道幅が狭く交通量が多い。対面通行だが、すれ違うことは難しい。見通しも悪く、歩道も狭い。横断歩道はあっても停車しない車が多いので、狭い場所に児童がたまる。登校時は危険である。	道路安全：グリーンベルト延長	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
179	市川市立妙典小学校	1	下新宿２０－１０付近	住宅街であるが、街灯がないため夜道は暗い。	保健体育課：関係課へ依頼して防犯灯の球を交換依頼	今年度中予定　　済	更なる対策検討
180	市川市立妙典小学校	2	妙典１－４－１付近	側道を通る車の交通量が多い。児童の飛び出しに注意が必要。	道路安全課：注意喚起看板新設	今年度中予定　　済	効果あり
181	市川市立妙典小学校	3	妙典１－１１－１１付近	バスやトラックの交通量が多く，歩道での歩行に危険を感じることがある。	道路安全課：両側外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
182	市川市立妙典小学校	4	妙典２－４－１交差点付近	車の交通量が多く、バス通りにもなっている。横断歩道はあるが，信号が無いため通行には注意が必要である。	道路安全課：道路表示「通学路」、外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
183	市川市立妙典小学校	5	妙典１－１５－１３付近	道幅があるため車通りは多いが，歩道が狭いため通行は危険である。	道路安全課：注意喚起幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
184	市川市立妙典小学校	6	下新宿１６～河原８付近	センターラインが薄れている。	道路安全課：センターライン復旧	今年度中予定　　済	効果あり