小学校の通学路緊急一斉点検の結果（令和５年３月末）

	学校名	通し番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期及び対策の実施	安全対策の効果や現状
1	市川市立市川小学校	1	学校前　国道14号側の校門前の歩道、横断歩道	車と自転車の交通量が多い。信号があるが、信号待ちをするスペースがない。ゴミステーションが児童の待機する場所から車の来る方向（東京）の視界の邪魔をしている。	葛南土木：路面標示等設置	来年度予定　　済	対策後、効果確認
2	市川市立市川小学校	4	学校正門前	見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。新築マンション（５７戸）への入居に伴い、車の出入りが増えることが予想される。	道路安全課：外側線復旧、電柱幕新設、グリーンベルト新設	今年度中予定　　済	効果あり
3	市川市立真間小学校	1	真間２丁目２交差点	道幅が狭く、橋の交差点で車が坂での一時停止となり、視界が悪く児童を確認しづらい。	①道路安全課：強調表示新設 ②警察：路面標示止まれ復旧	①今年度中予定　済 ②今年度中予定　済	更なる対策検討
4	市川市立真間小学校	2	真間４丁目２交差点	道幅が狭く見通しが悪いにもかかわらず、車と自転車がスピードを出して通る。	道路安全課：カラー舗装復旧	今年度中予定　　済	効果あり
5	市川市立真間小学校	3	真間４丁目９付近～真間５丁目１３付近	道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。対面交通、道幅が狭く危険。	道路安全課：外側線復旧、電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
6	市川市立中山小学校	1	中山小北方門前木下街道	交通量が多い上、歩道が極端に狭く、ガードレールも無い。	葛南土木：カーブにラバーポール設置	今年度中予定　　済	効果あり
7	市川市立中山小学校	2	本北方１丁目30番付近	ガードレールが無い。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	更なる対策検討
8	市川市立中山小学校	3	中山1丁目13番から28番付近	道幅が狭く、見通しが悪い。　車が通ると歩道幅がほとんどない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	更なる対策検討
9	市川市立中山小学校	4	中山4丁目から若宮1丁目に抜ける坂道	道幅が狭く、見通しが悪い。車が通ると歩道幅がほとんどない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	更なる対策検討
10	市川市立八幡小学校	2	八幡３－２６ 八幡小学校正門前道路の京成電鉄踏切付近	道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。スクールゾーンとして、７：３０から８：３０は車両進入禁止となっているが、進入する車両が多い。	道路安全課（警察）：注意喚起看板設置	今年度中予定　　済	効果確認中
11	市川市立八幡小学校	3	八幡３－２３八幡小学校北側の交差点及び道路	道幅が狭いにもかかわらず、車の交通量が多く、自転車がスピードを出して走行している。青信号の間隔が短く、児童が余裕をもって横断できない。外側線が薄れている。道路が狭く対面交通であり、車が外側線をはみ出して通行する。	道路安全課：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
12	市川市立国分小学校	1	学校と国分橋間道路と県道との接続部	保護者による交通安全指導、パトロールを実施中。平日７：００～８：３０のスクールゾーンとなったが、通行する車両が多数あり、事故の恐れあり。	道路安全課：グリーンベルト新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
13	市川市立国分小学校	2	市川北IC南交差点	保護者による交通安全指導、パトロールを実施中。交通量が多く、車による右折、左折の巻き込み事故の恐れあり。	国交省：注意喚起看板新設	今年度中予定　　済	パトロール・見守り継続
14	市川市立国分小学校	3	北下遺跡側歩道橋の設置部付近	車や自転車の交通量が多く、事故の恐れあり。	警察：パトロール実施地点	パトロール継続	効果あり
15	市川市立大柏小学校	1	大野町３丁目１７９５～１７３９－１付近	道幅が狭く、車の交通量が多い。路側帯が場所によってはかなり狭い。	道路安全課：大野町３丁目１７９３～１７３９－１グリーンベルト新設 外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
16	市川市立大柏小学校	2	大野町２丁目８５４～９２５付近	道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路面の白線が薄くなっている。カラー塗装が薄くなっている。	道路安全課：電柱幕復旧	今年度中予定　　済	更なる対策検討

17	市川市立大柏小学校	3	大野町２丁目９２５～９０９迎米公民館付近	道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路側帯に落ち葉や雑草が多く、狭くなっている箇所あり。	道路安全課：左側グリーンベルト新設、外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
18	市川市立大柏小学校	4	大野町４丁目２８９２－１～２８８１付近	道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路側帯側が低くなっており雨天時に冠水して歩けない。坂道で車がスピードを出して走行している。	①道路安全課：グリーンベルト新設（大野町４丁目２８９２－１～大野町３丁目１７９３） ②道路安全課：側溝掃除	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、定期的な樹木、落ち葉対策検討
19	市川市立宮田小学校	1	新田4-9-6付近	道幅が狭く、車の交通量が多い。登校時に児童が集まり、歩道からはみ出し、車と接触する危険がある。	①保健体育課：関係課へのぼり旗について、店へ指導を依頼する。 ②道路安全課：カラー舗装新設 ③警察：横断歩道補修	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済 ③今年度中予定　　済	効果あり
20	市川市立冨貴島小学校	1	東菅野１－１２－１から１－３１－２０までの道路	一部横断歩道がない場所があり、自転車だけでなく、児童も斜めに渡っている様子が見られる。	道路安全課：外側線復旧、電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
21	市川市立冨貴島小学校	2	八幡６－３－２１付近	道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。	道路安全課：外側線復旧、ドット、クロス設置	今年度中予定　　済	効果あり
22	市川市立冨貴島小学校	3	八幡６－１９－１５から東菅野３－３１－３までの道路	道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。	保健体育課：学校運営協議会に安全対策について投げかける	今年度中予定　　済	見守り活動継続
23	市川市立冨貴島小学校	4	八幡６－１０浅間橋から八方橋	自転車専用道路が設置されているが、ルールを守らない自転車が多い。道路を斜めに横断してくる自転車や、歩いている児童と正対する自転車があり、児童と衝突する危険がある。無理に渡ろうと走ってしまう児童がいる。	道路安全課：信号交差点看板設置、路面シール設置	今年度中予定　　済	効果あり
24	市川市立冨貴島小学校（保護者）	6	八幡１－１０－５付近	自転車や人の往来が多いにもかかわらず、歩行者用信号がなく危険である。	保健体育課：学校運営協議会に安全対策について投げかける	今年度中予定　　済	見守り活動継続
25	市川市立冨貴島小学校（保護者）	7	東菅野１－３３－２付近	道幅が狭く、車道と歩道の境がない。	道路安全課：外側線復旧、グリーンベルト新設	今年度中予定　　済	効果あり
26	市川市立冨貴島小学校（保護者）	8	八幡５－４－３付近	見通しが悪く、スピードを出す自転車が多い。	保健体育課：関係課へ電柱移設を依頼	今年度中予定　　済	効果あり
27	市川市立若宮小学校	1	北方町4丁目１８８８県道松戸原木線交差点	道幅が狭く見通しが悪いにもかかわらず、車の交通量が多く歩道の幅がとても狭い。	①警察：横断歩道の塗装 ②道路安全課：電柱幕新設	①今年度中予定 ②今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
28	市川市立若宮小学校	2	本北方３丁目２４-３付近の道	歩道の幅が非常に狭い。	道路安全課：電柱幕増設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
29	市川市立若宮小学校	3	若宮3-54-10　若宮小学校付近の坂	道幅が狭く、車の交通量が多い。見通しの悪い細い坂であり、車の通行量が多い。	道路安全課：電柱幕復旧・新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
30	市川市立若宮小学校	5	若宮３丁目５４－２交差点	事故現場　警察より追加	①葛南土木：道路標識設置 ②警察：パトロール強化	①今年度中予定 ②今年度中予定　　済	
31	市川市立国府台小学校	1	松戸街道：国府台小から国府台病院までの間	歩道の道幅がせまい。 ガードレールなどはなく、車がぎりぎり通ることができるような状況。自転車や通行人がすれ違うのも大変な箇所がある。	葛南土木：歩道の設置・拡幅・暗渠化	現在工事継続中	効果あり
32	市川市立国府台小学校	2	国府台1丁目13番、中国分交番の前の道路	道幅が狭く、車の交通量が多い。時間規制はされているが、あまり守られていない。	学校：通学路変更	今年度中予定　　済	来年度効果確認

33	市川市立国府台小学校	3	北国分1-6と24,25,26付近の道路	道幅が狭く、車の交通量が多い。以前このあたりの対策をしていただいたが、抜け道のようになっているのか車の交通量が多く、これからも見守りをしていきたい。	保健体育課：小塚山のフェンス破損を関係課に修繕依頼	今年度中予定　　済	安全指導継続
34	市川市立国府台小学校	4	国府台6丁目1番付近の道路	道幅が狭く、車や自転車がスピードを出して走行している。矢切方面に抜けていく車や自転車がよく通る。車同士のすれ違いで道路を防ぐこともある。	道路安全課：電柱幕新設，Ｔ字マーク復旧	今年度中予定　　済	効果あり
35	市川市立平田小学校	1	平田１丁目５～７、１４号沿い道路	車の交通量が多い。自転車が歩道を走るので、歩行者が危険。	葛南土木：防護柵設置	今年度中予定　　済	申請済み
36	市川市立平田小学校	2	平田２丁目１６JR高架下	道幅が狭く、見通しが悪い。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
37	市川市立平田小学校	3	平田２丁目１０～１６、京成菅野駅～１４号道路	道幅が狭く、暗い。朝の車の交通量が多い。 一方通行。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
38	市川市立平田小学校	4	南八幡５丁目９道路沿い	車や自転車の交通量が多い。	道路安全課：ポール設置	今年度中予定　　済	更なる対策検討
39	市川市立平田小学校	6	平田１丁目１４付近	道幅が狭く、車や自転車の交通量が多い。対面交通、道幅が狭く危険である。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
40	市川市立鬼高小学校	1	鬼高２丁目１ＪＲ総武線高架下	高架下の歩道がうす暗く、見通しが悪い。	保健体育課：関係課へ依頼して防犯灯、設置依頼 ※場所が狭く電線が引けないため、設置不可	今年度中予定　　済	場所が狭く、防犯灯設置不可
41	市川市立鬼高小学校	2	鬼高２丁目内	民家の塀が傾いている。	保健体育課：関係課へ依頼	今年度中予定　　済	依頼継続
42	市川市立鬼高小学校	3	鬼高２丁目１９五差路	信号のない５差路で車の交通量が多い。過去に、児童が被害者となる当て逃げ事故が発生した。危険な現状は変わらない。	道路安全課：減速ドット、電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
43	市川市立鬼高小学校	4	南八幡２丁目２４付近道路	道幅が狭く、車の交通量が多い。一方通行の要望は地域全体の総意として意見をまとめて警察に要請する必要がある。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
44	市川市立鬼高小学校	5	鬼高４丁目１０－３付近交差点	路面標示が薄れている。停止線がない。車の飛び出しが多い。	道路安全課：電柱幕新設，パンダシール復旧、１箇所新設	今年度中予定　　済	効果あり
45	市川市立鬼高小学校	6	鬼高３丁目５―７付近交差点	路面標示が薄れている。	①警察：停止線，横断歩道復旧 ②道路安全課：パンダシール新設	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
46	市川市立鬼高小学校	7	鬼高２丁目１２番歩道橋付近Ｔ字路	見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。路面標示が薄れている。	①警察：停止線，一時停止，横断歩道復旧 ②道路安全課：パンダシール３箇所新設	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
47	市川市立鬼高小学校	8	鬼高３丁目３２番交差点	道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。	①道路安全課：市道にパンダシール新設 ②葛南土木：ラバーポール設置	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
48	市川市立鬼高小学校	9	鬼越２丁目高架下歩道	道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。対面交通、道幅が狭く危険。歩道が狭く、橋脚もあり歩きにくい。児童が車道を歩かざるを得なくなっている。	道路安全課：注意喚起看板設	今年度中予定　　済	効果あり

49	市川市立鬼高小学校	10	鬼高３丁目１８付近鬼高歩道橋	電線の位置が低く、傘を持っていると電線に接触する危険がある。電線カバーがあるが短い。	①保健体育課：業者へ電線をまとめるよう依頼 ②葛南土木：高欄延長部分撤去等	①今年度中予定　　済 ②来年度予定	効果あり
50	市川市立鬼高小学校	11	鬼高３丁目２付近交差点	車が左折する際の巻き込みが危険である。横断歩道がない道路で自転車の交通量が多い。道幅が狭く、見通しが悪い。	道路安全課：注意喚起シール設置	今年度中予定　　済	効果あり
51	市川市立鬼高小学校	12	鬼高2丁目１６付近歩道	歩道上にゴミの集積所があり、ゴミが歩道をふさぐため、児童が車道を歩かざるを得なくなっている。	①保健体育課：関係課へ依頼して、自治会へ要望するよう依頼 ②学校：学校運営協議会から自治会へ依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
52	市川市立鬼高小学校	13	鬼高２丁目内	民家の塀が傾いている。民家の壁が補修されていない。	保健体育課：関係課へ依頼	今年度中予定　　済	所有者への依頼継続
53	市川市立菅野小学校	1	菅野３－１０　交差点付近	車が左折する際の巻き込みが危険である。	道路安全課：注意喚起看板新設	今年度中予定　　済	効果あり
54	市川市立菅野小学校	2	菅野３－１１外環交差点	交通量が多く、通学中の児童と車が交差したり、車が左折する際の巻き込みが危険である。	国交省：注意喚起看板新設	今年度中予定　　済	効果あり
55	市川市立菅野小学校	4	菅野５－１１付近	病院に出入りする車が多く、通学中の児童と交差する際、危険である。	道路安全課：注意喚起シール新設（市道側）	今年度中予定　　済	効果あり
56	市川市立菅野小学校	5	菅野５－１０の道路とのT字交差点	見通しが悪いＴ字・交差点で自転車がスピードを上げて走行している。	道路安全課：強調表示新設	今年度中予定　　済	見守り活動継続
57	市川市立菅野小学校	6	菅野６－１７付近	路面の白線が薄くなっている。	道路安全課：外側線新設	今年度中予定　　済	効果あり
58	市川市立菅野小学校	7	須和田１－６外環側道との交差点	道幅が狭く、車と自転車の交通量が多い。須和田郵便局側からの車の交通量が多く、危険である。	①道路安全課：外側線復旧＋新設 ②道路安全課：電柱幕新設 ③国交省：注意喚起看板新設	①ガス工事後　　済 ②今年度中予定　　済 ③今年度中予定　　済	効果あり
58	市川市立菅野小学校	8	須和田２－１①１－２②１－４③１－７④	対面交通、道幅が狭く危険である。路面の白線が薄くなっている。	①～④道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
60	市川市立菅野小学校	9	須和田２－２１①，２２②	道幅が狭く、見通しが悪い。路面の白線がない。	①②道路安全：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
61	市川市立菅野小学校	10	須和田１－１１須和田郵便局付近	路面の白線が片側しかない。	道路安全：下水道工事後、外側線新設	未定（下水工事次第）済	効果あり
62	市川市立菅野小学校	11	菅野３－１７付近	路面の白線が薄くなっている。	道路安全：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
63	市川市立菅野小学校	12	菅野３－２０付近	路面の白線が薄くなっている。	葛南土木：路側帯カラー舗装化	今年度中予定　　済	効果あり
64	市川市立菅野小学校	13	菅野６－１５付近	路面の白線が薄くなっている。	①警察：センターライン復旧、 ②葛南土木：路面標示・外側線引き直し	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり

65	市川市立菅野小学校	14	須和田２－２３付近	対面交通、道幅が狭く危険である。路面の白線が薄くなっている。	①葛南土木：路側帯カラー舗装化 ②警察：中央線復旧	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
66	市川市立菅野小学校	15	須和田２－２４付近	対面交通、道幅が狭く危険である。路面の白線が薄くなっている	葛南土木：路側帯カラー舗装化	今年度中予定　　済	効果あり
67	市川市立菅野小学校	16	須和田２－２２付近	道幅が狭く、見通しが悪い。路面の白線がない。	道路安全：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
68	市川市立行徳小学校	1	本塩１３付近	路面の白線が薄くなっている。	道路安全課：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
69	市川市立行徳小学校	2	本塩１０交差点付近	路面標示「止まれ」が消えている。	警察：路面標示「止まれ」復旧	今年度中予定　　済	効果あり
70	市川市立行徳小学校	3	本塩１から歩道橋まで	道幅が広く、歩道の境界線がはっきりしてしない。	道路安全課：グリーンベルト新設	今年度中予定　　済	効果あり
71	市川市立行徳小学校	4	妙典３丁目　校門前	道路標示が消えかかり、走行車が学校前であることを認識していない。車がかなりのスピードを出して走る。	道路安全：道路表示「文入口」復旧、減速ドット新設、電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
72	市川市立信篤小学校	1	原木2-6-18横断歩道	道幅が狭く、見通しが悪いにもかかわらず、車がスピードを出して走行している。路面の白線が薄くなっている。	①道路安全課：外側線復旧 ②警察：横断歩道補修	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、見守り継続
73	市川市立信篤小学校	2	原木2-9付近道路、原木2-10付近道路	見通しが悪いうえに道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。注意喚起幕・看板が破損・文字が薄れている。	道路安全：注意喚起看板５枚復旧	今年度中予定　　済	効果あり
74	市川市立信篤小学校	3	原木2-9三戸前橋付近	道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など危険。路面の白線が薄くなっている。ガードレールの幅が狭く内側を通れない。	①道路安全課：電柱幕新設 ②葛南土木:児童注意路面標示新設	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、見守り継続、更なる対策検討
75	市川市立信篤小学校	4	原木1-21～25付近道路	道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など危険。路面の白線が薄くなっている。路面の白線が引かれていない部分がある。	葛南土木：警戒標識・路面標示等設置	今年度中予定　　済	効果あり
76	市川市立信篤小学校	5	高谷2-12-23付近五差路	道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など危険。雨量が多いと冠水の危険あり。	道路安全課：注意喚起電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
77	市川市立信篤小学校	6	高谷1-3-8交差点付近	車が左折する際の巻き込みが危険である。信号があるが、信号待ちするスペースがない。	道路安全課：電柱幕復旧	今年度中予定　　済	効果あり
78	市川市立信篤小学校	7	田尻5-15-5横断歩道	道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため、対面交通など危険である。通学路ではないが、通行する児童がいる。	①学校：横断旗設置 ②葛南土木：ラバーポール設置	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
79	市川市立信篤小学校	9	高谷3-1付近横断歩道	道幅が狭く、車がスピードを出して走行しているため対面交通など危険である。路面の白線が薄くなっている。	①警察：横断歩道，停止線，「止まれ」の復旧 ②葛南土木：鉄製ポール設置	①今年度中予定　　済 ②未定　　済	効果あり
80	市川市立信篤小学校	10	原木2-10-36～1974-1付近	見通しの悪いカーブで、道幅が狭いにもかかわらず、車がスピードを出して走行している。通学路幕はあるが白線はない。校外学習時のバスの乗降場でもある。	①道路安全課：外側線、グリーンベルト新設 ②警察：横断歩道補修	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり

81	市川市立信篤小学校 （保護者）	11	原木２－１－３８付近	以前ボランティアが立っていたが、現在不在となっている。交通量が多く、カーブが多いにもかかわらず、車がスピードを出して走行している。	葛南土木：児童注意路面標示新設	今年度中予定　　済	効果あり
82	市川市立稲荷木小学校	1	稲荷木1-14交差点付近	見通しが悪い５差路があり、車と自転車の交通量が多い。停止線等がなく、出会いがしらの接触事故が多い。	①道路安全課：電柱幕新設 ②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	見守り継続、自転車への更なる対策検討
83	市川市立南行徳小学校	2	欠真間１－１６付近	カーブに電信柱があり、路側帯が極端に狭くなっている。	道路安全課：グリーンベルト設置	今年度中予定　　済	効果あり
84	市川市立南行徳小学校	3	欠真間１－２０付近	道幅はあるが路側帯ラインがない。	道路安全課：現在引かれている外側線延長、ドット、Ｔ字新設	今年度中予定　　済	効果あり
85	市川市立南行徳小学校	4	欠真間１－４付近	カーブが急で、スピードの出た車が曲がり切れない場合、危険である。	道路安全課：グリーンベルト設置	今年度中予定　　済	効果あり
86	市川市立鶴指小学校	1	大和田４－１７、鶴指小プール横一方通行道路	車の交通量が多い。正門前道路は、通学時間車両進入禁止となっているが、この道路はそうでないため第八中学校生徒、本校児童が道にあふれている。（特に朝）	道路安全課：外側線新設	今年度中予定　　済	効果あり
87	市川市立鶴指小学校	2	大和田４－１９　産業道路との交差点	横断歩道のない道路であり、車の交通量が多い。児童に横断禁止を呼び掛けているが、遠回りになっている。	①学校：学校が対応を検討 ②葛南土木：防護柵設置	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、安全指導継続
88	市川市立鶴指小学校	3	大和田４－７　　交差点	通学路ではないが、横断歩道がないため、遠回りになっている。	学校：安全教育	今年度中予定　　済	安全教育、見守り継続
89	市川市立宮久保小学校	1	宮久保５－１６、宮久保５－６、宮久保５－５付近	車が左折する際の巻き込みが危険である。外側線が薄れている。歩行者に対する右折車両への注意喚起が必要。	①警察：止まれ標識看板交換 ②道路安全課：Ｔ字ドット線復旧	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
90	市川市立宮久保小学校	2	宮久保５－１５付近	信号のない５差路で車の交通量が多い。路面の白線が薄くなっている。	①警察②道路安全課：ガス工事後、全てのライン路面標示復旧	①②工事終了後　　済	効果あり、更なる対策検討
91	市川市立宮久保小学校	3	下貝塚３－２２付近	路面標示が薄れている。	道路安全課：路面標示復旧	今年度中予定　　済	効果あり
92	市川市立宮久保小学校	4	宮久保５－１１付近	見通しの悪いカーブで、道幅が狭い。立て看板の向きがずれている。	①道路安全課：立て看板復旧 ②道路安全課：路面凹凸復旧	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
93	市川市立宮久保小学校	5	宮久保６－２付近	道幅が狭く、車と自転車がスピードを出して走行している。	①工事業者：下水工事終了後、外側線復旧 ②道路安全課：電柱幕新設	①業者工事終了次第　済 ②今年度中予定　　済	外側線復旧後、効果確認
94	市川市立宮久保小学校	6	宮久保５－３付近	横断歩道のみで、信号機の設置がないため、スピードを出している車両が多く、児童が渡りにくい。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	更なる対策検討
95	市川市立宮久保小学校	7	宮久保６－１３、６－１５付近	大型トラックの出入りがあり、歩道に凹凸が多い。	道路安全課：路面凹凸復旧	今年度中予定　　済	効果あり
96	市川市立二俣小学校	1	二俣４８０、二俣２丁目二俣架道橋とその周辺	道幅が狭く、車の交通量が多い。登下校時は通行止めのはずだが、トラック等の走行あり。道幅が狭いうえにガードレールがなく、非常に危険である。	道路安全課：標識に注意喚起看板新設	今年度中予定　　済	効果確認中

97	市川市立二俣小学校	2	原木３丁目４，６番、京葉道路側道原木側	対面交通であり、道幅が狭く危険である。	道路安全課：電柱幕設置	今年度中予定　　済	効果あり
98	市川市立二俣小学校	3	二俣１丁目１１，１２番、京葉道路側道西船橋側	見通しが悪いうえ、道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。	道路安全課：注意喚起路面表示復旧	今年度中予定　　済	効果あり
99	市川市立二俣小学校	4	原木３丁目１２番付近	４差路だが信号も横断歩道もない。	①道路安全課：電柱幕設置、ガードレール復旧 ②葛南土木：児童注意路面標示新設	①今年度中予定　済 ②今年度中予定　済	効果あり
100	市川市立二俣小学校	5	原木３丁目５番付近	車の交通量が多い	葛南土木：児童注意路面標示新設	今年度中予定　　済	効果あり
101	市川市立中国分小学校	1	堀之内1丁目6.7付近	車の交通量が多い。外環自動車道の開通に伴い、信号が撤去された。信号設置の要望を出してるがかなっていない。交通量が多く大変危険である。	学校：見守り活動	継続中	見守り継続、更なる対策検討
102	市川市立中国分小学校	2	中国分３－１７．１４交差点	車用の信号はあるが歩行者用の信号がない。右左折してくる車も多いので危険である。	道路安全課：注意喚起電柱幕新設	今年度中予定　　済	更なる対策検討
103	市川市立中国分小学校	3	中国分1丁目１０．１１．１４．１５の交差点	車の通りはそれほど多くないが、横断歩道もなく危険である。	道路安全課：注意喚起の電柱幕新設、カラー舗装	今年度中予定　　済	交通状況を見ていく
104	市川市立中国分小学校	4	堀之内1丁目２５．２６付近	横断歩道もなく、渡って左方向にある坂道を上がっていくことになるが、渡るときに坂を下ってくる車は見づらい。	道路安全課：注意喚起電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
105	市川市立中国分小学校	5	堀之内4丁目５．９付近	道幅が狭い坂道にもかかわらず、車の交通量が多い。車が通る時のすれ違いもギリギリである。車が通ると慌てて道の端に寄る人の様子がある。	道路安全課：両側外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
106	市川市立中国分小学校	6	中国分1丁目２２付近	道幅が狭く、車やバスの交通量が多い。ガードレールがなくカーブになっているため非常に危ない。	関係各課において今後、安全対策をする予定	継続中　　済	来年度対策予定
107	市川市立中国分小学校	7	堀之内2丁目１７付近	横断歩道のない道路で、車の交通量が多い。現在は通学路には指定されていないが、新道路開通に伴い通学路の変更を考えている。その際、側道に入る道に横断歩道がなく、交通量も多いため児童が渡るには危険を伴う。通学路を想定した道路の整備を希望する。	保健体育課、学校で交通状況を把握して、関係機関に提供して要望を上げていく	継続中	更なる対策検討
108	市川市立曽谷小学校	1	曽谷5丁目２５付近、押しボタン式信号機付近	道幅が狭く、車や自転車がスピードを出して走行している。信号があるが、信号待ちをするスペースが狭い。信号待ちスペースを囲むポールが柔らかく歩行者を守れない材質。信号機が桜並木に隠れて見えにくい。	①保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼 ②道路安全課維持班：ポール設置 ③道路安全課：路面標示「文入口、クロスマーク」復旧	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済 ③今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
109	市川市立曽谷小学校	2	曽谷7-18-1、曽谷小正門付近	道幅が狭く、自転車がスピードを出して走行している。桜並木の歩道全体的に言えることだが「歩行者と自転車」を分ける表示をするか、自転車は車道を走るのであれば、車道に外側線を両端に書くべきである。道幅が狭いので、一方通行にしてほしい。	学校：ミラー、路面標示新設	今年度中予定　　済	ミラー設置後、効果確認
110	市川市立曽谷小学校	3	曽谷7-17-14、交差点付近	優先道路の点線はあるが、一時停止では無いため、歩道に突っ込んでい来る車が多い。過去に、自転車と車の接触事故あり。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、電柱移設する際、対策検討
111	市川市立大町小学校	1	大町８７－５付近交差点から大町小学校に向かう道	近隣の住宅や近隣施設を利用する車両や来校者の車両が往来する。車両の速度も速い。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
112	市川市立大町小学校	2	大町４３４－７付近	ハザードマップでは，冠水の要注意エリアに指定されている。	葛南土木：冠水注意喚起路面標示設置	今年度中予定　　済	効果今後確認

113	市川市立大町小学校	3	大町２９３の交差点から松飛台駅に向かう道の西側	グリーンベルトが施されているが，植え込みが道路側にはみ出し通りにくい。また雨の日は水がベルト側に溜まり車道に出ないと渡れない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	安全指導継続
114	市川市立大町小学校	4	大町２３０付近	霊園から続く道で商業施設を目的とした車両の往来が多く、信号も少なく車両の速度も速い。	道路安全課：電柱幕新設、外側線、路面標示復旧	今年度中予定　　済	交通状況を見ながら対策検討
115	市川市立大町小学校	5	大町８７－５付近交差点	見通しが悪い。	①葛南土木：歩道に車道止め新設 ②道路安全課：ミラー角度調整 ③保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②済（８月１３日）済 ③今年度中予定　　済	効果あり
116	市川市立大町小学校	6	大町５３付近	車の出入り口が広い。	葛南土木：縁石ブロック設置	来年度予定	今後対策検討
117	市川市立北方小学校	1	東菅野本北方橋交差点	道幅が狭く，立ち番で注意喚起を行っている。	学校：通学路変更検討	今年度中予定　　済	見守り継続
118	市川市立北方小学校	2	正門前	路面標示が薄れている。	道路安全課：路面標示復旧	今年度中予定　　済	効果あり
119	市川市立北方小学校	3	本北方２丁目信号機	ＰＴＡから信号が撤去されるとの情報提供があった。	委員会、学校：交通状況を把握して、関係機関に情報提供して要望を上げていく。	継続中	交通状況を見ていく
120	市川市立新浜小学校	1	学校北側信号のない交差点	見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。 路面標示が薄れている。緩やかなカーブになっているが、見通しが悪い。車や自転車がスピードを出して走行している。	①警察：一時停止復旧 ②道路安全課：歩道上看板新設。公園前電柱へ注意喚起幕新設 ダイヤマークの下に路面表示で注意喚起。 ガードパイプ新設	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
121	市川市立百合台小学校	3	曽谷6-10百合台小東門前	外側線が薄れている。	道路安全課：外側線復旧、交差点へ減速ドット線、Ｔ字新設	今年度中予定　　済	効果あり
122	市川市立百合台小学校	4	宮久保1-34交差点横断歩道	横断歩道ありの標識が民家の樹木で見えなくなっている。	保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	今年度中予定　　済	定期的な樹木対策検討
123	市川市立百合台小学校	5	宮久保1-34道路	外側線が薄れている。	道路安全課：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
124	市川市立百合台小学校	6	宮久保1-19交差点	一時停止の標識の向きを直してほしい。	警察：標識の向きを直す	近日中実施　　済	効果あり
125	市川市立百合台小学校	7	宮久保1-22道路	外側線が薄れている。	道路安全課：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
126	市川市立百合台小学校	8	宮久保1-35交差点横断歩道	注意喚起幕がない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
127	市川市立百合台小学校	9	宮久保2-6交差点横断歩道	注意喚起幕がない。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
128	市川市立百合台小学校	10	曽谷3-5（階段）	道が細く、崖のような階段のため、辺りが薄暗い。	①保健体育課：関係課に依頼して自治会に防犯灯の玉の交換、 電柱の傾き等直しを依頼。 ②保健体育課：関係課から関係省へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討

129	市川市立富美浜小学校	1	富美浜小学校らくだ山沿い道路 南行徳２－３、２－４	登校時、富美浜小に通う児童と、南行徳中に通う生徒の往来が多く、混雑する。近隣住民から自動車の出し入れに危険であると苦情がある。	道路安全課：外側線、グリーンベルト設置	今年度中予定　　済	効果あり
130	市川市立富美浜小学校	2	南行徳3－２付近	横断歩道がなく、比較的交通量も多い。	①保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼 ②道路安全課：外側線、ドット復旧	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	安全指導、見守り継続
131	市川市立柏井小学校	1	柏井２丁目付近	道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。対面交通で 見通しは良いが、抜け道となっており、信号は無い為、危険である。	①学校：通学路解除 ②道路交通部：車両の速度抑制等、関係機関と協議し対応可能な対策を検討	①今年度中予定　　済 ②未定	通学路解除
132	市川市立柏井小学校	2	柏井公民館付近	道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。 民家ののがけが危険な状態である。	保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	今年度中予定　　済	定期的な樹木対策検討
133	市川市立大洲小学校	1	大洲４－２１－６産業道路付近	ＧＳ横に至る道は普通車１台がやっと通れる幅で，押しボタン式信号が変わるまでの間，道路上にはみ出る児童と，車・自転車で混み合う。６０～７０名の児童が使用する。	①警察：横断歩道変更（来年度実施予定） ②葛南土木：路面標示、外側線引き直し	①　　済 ②　　済	来年度実施後、効果確認
134	市川市立大洲小学校	2	大洲４－２０－５大洲中前産業道路	通行する児童数が多い。横断歩道はあるが，信号が未設置。自治会から数回信号設置を要望するが、隣接する信号機等の問題で設置許可がでない。毎朝大洲中の先生が交通整理をしている状態。	葛南土木：路面標示、外側線引き直し	今年度中予定　　済	効果あり
135	市川市立大洲小学校	3	大洲４－１－９　大洲４－１１－２５クランク型に交差する道路	４－１－９の角にミラーが設置されているが，道幅が狭く市民診療所側からの通行者には見える角度ではない。左右の見通し悪く登下校の児童・園児が飛び出し、事故になる可能性がある。	道路安全課：置外側線復旧、路面シール設置	今年度中予定　　済	効果あり
136	市川市立大洲小学校	5	大洲４－１１－８付近	４つ角に２個ミラーが設置されているが，左右の見通しが悪いために飛び出し事故がある。	道路安全課：注意喚起幕設置	今年度中予定　　済	効果あり
137	市川市立大洲小学校	6	市川南２－２－４付近	宮田小，大洲小児童の登下校道路で，車１台がやっと通過できる道幅である。住宅地から出てゆうゆう道路の延長道路に向かいＴ型となり両サイドが見えない。	道路安全課：路面シール設置	今年度中予定　　済	効果あり
138	市川市立幸小学校	1	幸1－11 学校正門前	路面の白線が薄くなっている。	警察：横断歩道復旧	今年度中予定　　済	効果あり
139	市川市立幸小学校	2	幸1－11 学校横	樹木が伸びて標識・信号等が見えない。	保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	今年度中予定　　済	効果あり
140	市川市立幸小学校	3	幸1－11　学校西門前	路面の白線が薄くなっている。	警察：横断歩道復旧	今年度中予定　　済	効果あり
141	市川市立幸小学校	4	幸1－15 交差点	「止まれ」の標示が消えている。電柱の後に標識があるため、電柱に隠れて標識が見えづらい。	警察：止まれ復旧、標識移設	今年度中予定　　済	効果あり
142	市川市立幸小学校	5	幸1－14　T字路	樹木が伸びて標識・信号等が見えない。	保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	今年度中予定　　済	定期的な樹木対策検討
143	市川市立幸小学校	6	幸1－10付近	「止まれ」の標示が消えている。	警察：路面標示「止まれ」復旧	今年度中予定　　済	効果あり
144	市川市立幸小学校	7	幸1－17 交差点	横断歩道のない道路であり、車の交通量が多い。道幅が狭く、自転車の交通量が多い。「止まれ」の標示が消えている。	①道路安全課：外側線、ドット線、クロスマーク復旧 ②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり

145	市川市立幸小学校	8	幸1－23・幸2－4付近	道幅が狭く、車がスピードを出して走行している。路面の白線が薄くなっている。	道路安全：外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
146	市川市立幸小学校	9	幸2－11 交差点	横断歩道のない道路であり、車の交通量が多い。「止まれ」の標示が消えている。	①警察：止まれ復旧、同所はゾーン３０設定、 ②道路安全課：ドット線復旧、センターラインを消し両側外側線拡幅予定	①今年度中予定　　済 ②来年度予定	効果あり
147	市川市立幸小学校	10	幸2－12 T字路	樹木が伸びて標識・信号等が見えない。	保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	今年度中予定　　済	効果あり
148	市川市立幸小学校	11	加藤新田　交差点	見通しが悪いＴ字・交差点で車がスピードを上げて走行している。路面の白線が薄くなっている。	①警察：横断歩道復旧 ②道路安全課：交差点カラー舗装	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
149	市川市立幸小学校	12	宝1－3 交差点	「止まれ」の標示が消えている。	警察：止まれ復旧	今年度中予定　　済	効果あり
150	市川市立幸小学校	13	宝2－3T字路	「止まれ」の標示が消えている。	警察：路面標示「止まれ」復旧	今年度中予定　　済	効果あり
151	市川市立幸小学校	14	宝2－4付近	注意喚起幕・看板が破損・文字が薄れている。	警察：４０・駐車禁止規制標識交換	未定　　済	効果あり
152	市川市立幸小学校	15	宝2－6 T字路	樹木が伸びて標識・信号等が見えない。「止まれ」の標示が消えている。電柱の後に標識があるため、電柱に隠れて標識が見えづらい。	警察：止まれ復旧	今年度中予定　　済	効果あり
153	市川市立幸小学校	16	末広2－16 交差点	「止まれ」の標示が消えている。電柱の後に標識があるため、電柱に隠れて標識が見えづらい。	①警察：止まれ復旧 ②道路安全課：停止用ドット、十字マーク復旧	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
154	市川市立新井小学校 （保護者）	1	島尻４付近道路	道幅が狭く、 見通しが悪いにもかかわらず、車がスピードを出して走行している。車が一時停止していないことが多い。	①学校：見守り活動 ②道路安全課：外側線新設	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、安全指導、見守り継続
155	市川市立新井小学校	2	広尾２丁目９～広尾１丁目１１緑道	道幅が狭く、車の交通量が多い 。見通しが悪いＴ字・交差点で自転車がスピードを上げて走行している。	道路安全課：電柱幕新設	今年度中予定　　済	効果あり、安全指導、見守り継続
156	市川市立新井小学校	3	広尾１丁目１１交差点	信号のない５差路、車の交通量が多い。	道路安全課：電柱幕設置、通学路路面標識交換	今年度中予定　　済	効果あり、安全指導、見守り継続
157	市川市立新井小学校	4	広尾1丁目６付近道路	道幅が狭く、見通しが悪いにもかかわらず、車がスピードを出して走行している。	①道路安全課：路面標示新設 ②警察：中央線補修、標識補修、一時停止、４０キロ、横断歩道補修	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり、安全指導、見守り継続
158	市川市立新井小学校	5	新井１丁目１９新井小前横断歩道付近	道幅が狭く、自転車がスピードを出して走行している。	道路安全課：電柱幕設置	今年度中予定　　済	効果あり、安全指導、見守り継続
159	市川市立南新浜小学校	新１	日之出１７－１６付近	車が左折する際の巻き込みが危険である。	道路安全課：金属ポール設置	今年度中予定　　済	効果あり
160	市川市立南新浜小学校	新２	新浜１－１７付近	車の交通量が多い。	道路安全課：カラー塗装復旧	今年度中予定　　済	効果あり

161	市川市立南新浜小学校	新３	新浜１－９付近	車の交通量が多い。	道路安全課：電柱幕設置、看板設置、路面強調標示設置	今年度中予定　　済	効果あり
162	市川市立南新浜小学校	新４	日之出７付近	車が左折する際の巻き込みが危険である。	学校：民家にポールの設置の許可を取る	未定	逆側のポールで対応
163	市川市立大野小学校	2	南大野２-３４（通称すけろく坂付近）	急坂から降りてくる車や自転車と児童が接触する危険性がある。また、不審者情報も多い場所である。	道路安全課：両側強調ドット新設	今年度中予定　　済	効果あり
164	市川市立大野小学校	3	大野町１－３９７－１２五差路	急坂から降りてくる車や自転車と児童が接触する危険性がある。また、不審者情報も多い場所である。	道路安全課：路面標示新設、外側線新設	今年度中予定　　済	効果あり
165	市川市立塩焼小学校	1	塩焼５丁目塩焼中央公園交差点～学校前の道	道幅が狭く、車の交通量が多い。また抜け道として通行する車が多く、本校の児童の他、幼稚園児も登園するので危険である。	学校：安全教育	今年度中予定　　済	安全教育、見守り継続
166	市川市立稲越小学校	1	稲越２－１０－１８付近	交差点，地図で言うと縦方向が優先で，横方向は一時停止場所となっているが，警察の方の取り締まりが頻繁に行われている位，不停止車両が多い。昔からヒヤリハット報告書の報告が後を絶たない場所である。	①学校：安全教育 ②保健体育課：交通状況を把握して、安全対策について学校運営協議会等と検討 していく。	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	安全教育、パトロール継続、更なる対策検討
167	市川市立稲越小学校	2	稲越１－１９－１７～３０－２９にのびる道路	外環道に抜ける道として、通る車が多い。交通量が多く、走っている車の種類も増えている。過去に接触事故が何度かあり，児童はその狭い道で車を避けながら登下校している。保護者に交代で登校指導をしてもらっているが対処しきれていない。保護者・地域からも不安の声が多くあがる。	①学校：安全教育 ②保健体育課：交通状況を把握して、規制について学校運営協議会等と検討 していく。	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定計　済	安全教育継続、更なる対策検討
168	市川市立稲越小学校	3	稲越３－４－３３付近	横断歩道がうすれている。	①警察：横断歩道の白線を引く ②保健体育課：関係課へ樹木伐採を依頼	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
169	市川市立稲越小学校	4	稲越２－１１－２２付近	Ｔ字路で、角にある住宅のブロック塀により，坂から車が侵入してくる様子が確認できず，大変危険である。	○道路安全課：電柱幕新設、路面T標示復旧	今年度中予定　　済	安全教育継続、更なる対策検討
170	市川市立塩浜学園	1	塩浜４－１－１付近	正門から行徳高校側への横断歩道がないため危険である。	学校：安全教育	今年度中予定　　済	安全教育継続
171	市川市立塩浜学園	2	塩浜４歩道橋	歩道橋上のマンホール蓋が破損している。階段下のガードレールにより安全が向上したが、長さが不足している。	①道路安全課：関係課へ依頼してマンホール復旧 ②道路安全課：オレンジポール新設	①済 ②済	効果あり
172	市川市立塩浜学園	3	正門から大通りにでる歩道	側溝の蓋が破損している。	道路安全課：側溝蓋補修	済	効果あり
173	市川市立大和田小学校	1	南八幡３－２３－２０付近電柱	電柱に「通学路」と貼ってあるが、実際は通学路ではない。	①保健体育課：看板撤去 ②道路安全課：電柱幕新設	①今年度中予定　　済 ②今年度中予定　　済	効果あり
174	市川市立大和田小学校	2	南八幡４－１６－１２交差点	信号待ちをするスペースが狭い。	学校：見守り活動	済	見守り継続、更なる対策検討
175	市川市立大和田小学校	3	南八幡３－２３－２０付近一方通行の道	道幅が狭く、車の交通量が多い。歩道代わりの白線がなく、自動車も割とスピード出すので危険である。	道路安全課：Ｒ４一般要望として対応	済	対策検討中
176	市川市立大和田小学校	4	南八幡３－２３－３０付近	道幅が狭く、車の交通量が多い。横断歩道がない道路であり、自転車の交通量が多いので危険である。	道路安全課：注意喚起看板設置	今年度中予定　　済	安全指導継続

177	市川市立福栄小学校	1	福栄1丁目23と3丁目14の間	富美浜小方面への信号停止線が前にあり、赤でも車両は手前を左折できる。通行人を巻き込む恐れがある。	道路安全：注意喚起幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
178	市川市立福栄小学校	2	東門前道路	道幅が狭く交通量が多い。対面通行だが、すれ違うことは難しい。見通しも悪く、歩道も狭い。横断歩道はあっても停車しない車が多いので、狭い場所に児童がたまる。登校時は危険である。	道路安全：グリーンベルト延長	今年度中予定　　済	効果あり、更なる対策検討
179	市川市立妙典小学校	1	下新宿２０－１０付近	住宅街であるが、街灯がないため夜道は暗い。	保健体育課：関係課へ依頼して防犯灯の球を交換依頼	今年度中予定　　済	更なる対策検討
180	市川市立妙典小学校	2	妙典１－４－１付近	側道を通る車の交通量が多い。児童の飛び出しに注意が必要。	道路安全課：注意喚起看板新設	今年度中予定　　済	効果あり
181	市川市立妙典小学校	3	妙典１－１１－１１付近	バスやトラックの交通量が多く，歩道での歩行に危険を感じることがある。	道路安全課：両側外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
182	市川市立妙典小学校	4	妙典２－４－１交差点付近	車の交通量が多く、バス通りにもなっている。横断歩道はあるが，信号が無いため通行には注意が必要である。	道路安全課：道路表示「通学路」、外側線復旧	今年度中予定　　済	効果あり
183	市川市立妙典小学校	5	妙典１－１５－１３付近	道幅があるため車通りは多いが，歩道が狭いため通行は危険である。	道路安全課：注意喚起幕新設	今年度中予定　　済	効果あり
184	市川市立妙典小学校	6	下新宿１６～河原８付近	センターラインが薄れている。	道路安全課：センターライン復旧	今年度中予定　　済	効果あり