令和６年度　市川市通学路安全推進協議会　通学路合同点検　　学校別の危険箇所と安全対策（令和７年３月時点）

NO		学校名	学校別通し番号	道路種別・路線名・箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策実施機関	安全対策の内容	実施完了日または予定時期
1	令和６年度	八幡小学校	1	八幡3-24-1付近	駅方面に向かう自転車が多く、児童との接触が心配、歩道も狭い。	市川警察	路切前で実施している安全指導を、校門前でも実施するようにする。	９月～
2		八幡小学校	2	八幡3丁目から菅野1丁目・国道14号に抜ける市道	道幅が狭く、車が歩行者用の白線内を走ったり、停車したりしている。	道路安全課	外側線上にリブを設置する予定。	9/2完了
3		八幡小学校	3	東菅野3丁目　三叉路、交差点	横断歩道上をあらゆる方向から自転車が通行していて、非常に危険	道路安全課	「自転車とび出すな」の古い電柱幕撤去、新しい木看板を2つ設置	8/20完了
						市川警察	横断歩道の形状変更ができるか、県警に問い合わせ	R7.2月完了
4		大柏小学校	1	県道9号船橋松戸線	外側線が消えており、歩道がわかりにくい。	葛南土木事務所	外側線が薄れている箇所については、修繕を予定	11/25完了
5		大柏小学校	2	市川大野郵便局付近	郵便局側の歩道が狭く、郵便局側を歩く際に大変危険。	道路安全課	「歩行者・自転車に注意」の電柱幕を2箇所に設置。	8/20完了
						学校	郵便局側ではない方を歩くよう、安全指導を継続して実施する	９月～
6		大柏小学校	3	大野町2-854-1グリーンヴィレッジ前	マンション前の変形十字路の横断歩道が生垣と生垣の間にあり見通り側来る自転車との接触が心配である。	道路安全課	「横断者注意」の電柱幕を設置。	8/20完了
7		柏井小学校	1	柏井町1-1149-1　学校前信号	朝の交通量が多く、船橋方面から来るとカーブが見づらい。	道路安全課	既存の電柱幕「あぶないとび出し」交換2箇所	8/20完了
8		柏井小学校	2	市川市柏井町1丁目　スクランブル交差点	交通量が多く坂道である。車のスピードが出やすい。	葛南土木事務所	「急カーブスピード落せ」道路標示復旧	11/29完了
9		柏井小学校	3	柏井町2丁目　柏井公民館上交差点	交通量が多く、坂道で道が狭い。	学校	安全指導の継続	９月～
10		柏井小学校	4	柏井町2丁目　セブンイレブン前交差点	交通量が多く、歩道が狭い。	道路安全課	電柱幕「横断者注意」設置（2箇所）	8/26完了
11		柏井小学校	5	柏井町2丁目　線路下交差点	狭い上に朝の通勤の抜け道になっている。	道路安全課	Tドット復旧、「横断者注意」の電柱幕設置	8/20完了
12		若宮小学校	1	若宮3-54-10　正門を出た歩道	正門を出た歩道正面にガードレールが無く、登下校の際に危険。	教育施設課	校門前の切り下げ解除	R7年度中に対応予定
						葛南土木事務所	切り下げ解除後、ガードレールの設置	教育施設課対応後に施工予定
13		若宮小学校	2	若宮3-54-10　横断歩道橋脇の歩道	横断歩道橋脇の歩道が非常に狭く、すれ違えない。傘をさしているとフェンスに引っかかるなど、登下校の際に危険。	葛南土木事務所	学校敷地のセットバックができれば、事業化して歩道を拡張することは可能ではあるが、現時点では不可	対応未定
14		若宮小学校	3	若宮3-14-10　交差点	通学路なのに横断歩道が無く、登下校の際に危険。	道路安全課	電柱幕「児童横断注意」交換、「横断者注意」の路面標示2箇所	9/2完了
15		若宮小学校	4	若宮3-56付近の坂道	車道が狭く、車がすれ違う際に、路側帯に車が入る。登下校の際に交通量が多く危険。	道路安全課	児童の歩く側溝の段差を補修（2箇所）	完了
16		若宮小学校	5	若宮3-58-2　交差点	交差する道路で一時停止が無く、横断歩道もない。車両が止まらずに侵入してくるため、登下校の際に交通量が多く心配。	道路安全課	パンダシール2枚設置、「あぶないとびだし」電柱幕2箇所設置	8/28完了
						市川警察	交通量調査後、交通量に見合った対応を検討	交通量調査実施済、対策検討中
17		若宮小学校	6	若宮3-58-5　通り一帯	道路が狭く交通量が多いのに、路側帯が無く登下校の際に危険。R6.6.10下校時「接触事故」あり	学校	安全指導の継続	９月～
18		若宮小学校	7	北方町4-1819前の通り	道路が狭く交通量も多いのに、路側帯も狭く、一部路側帯がない部分もあり、登下校の際に危険。	道路安全課	外側線の延長、電柱幕「通学路スピード落とせ」設置	9/2完了
						市川警察	横断歩道塗り直し	R7.2月完了
19		冨貴島小学校	1	八幡6-19	道が狭く、自転車との接触がこわい。	道路安全課	「通学児童注意」の木枠を2箇所設置	8/22完了
20		冨貴島小学校	2	八幡6-10-11	自転車の交通量が多く、スクランブル交差点ではないのにもかかわらず斜めに横断する自転車も多くいる。	道路安全課	道路標示「自転車は降りて渡りましょう」復旧8箇所。	8/27完了
21		冨貴島小学校	3	八幡6-10　校門前	坂になっていて、自転車の速度が速い	道路安全課	校門前パンダシール復旧2箇所、木枠「文入口あり」設置、木枠「自転車スピード落とせ」交換	8/22完了
22		冨貴島小学校	4	本北方1-1　浅間橋ガーデンパーク交差点	信号待ちをしている児童が自転車と接触する危険性がある。	道路安全課	信号待ちスペースを作成	9/2完了
23		宮田小学校	1	新田4-8-26交差点	通りの道幅が狭い上、自転車の通行も多い。学校側から道を渡る際、ブロック塀があり、通りで見づらく、接触が心配	道路安全課	木枠「あぶないとびだし」設置、パンダシール設置	8/20完了
24		宮田小学校	2	新田4-8宮田小学校入口前	横断歩道、「通学路」の路面標示がかすれている。	道路安全課	路面標示「通学路」復旧2箇所	8/5完了
						市川警察	横断歩道復旧	R7.2月完了
25		鬼高小学校	1	鬼高1-19交差点	ショッピングセンターもあり、自動車や自転車の交通量が多い。速度を緩めずに通行する車両を見かける。	道路安全課	パンダシールを3か所に設置。	8/23完了
26		鬼高小学校	2	鬼高2-19　T字路	急ブレーキ率が7%発生している。（トヨタコネクティッドカーの走行データより）	道路安全課	「横断者注意」の電柱幕設置。	8/23完了
27		鬼高小学校	3	鬼高1-22付近	自転車が一時停止することなくカーブしようとするため、曲がり角で子どもたちとぶつかりそうになることがあった。	道路安全課	「交差点事故注意」の木枠を設置、パンダシールを1箇所に設置	8/23完了
28		宮久保小学校	1	宮久保5-7-1正門前	車は対面通行、通行量が多いが横断歩道もなく、登下校時大変危険。迂回すれば信号のない横断歩道はあるが、そこまでの道には路側帯もなく危険。	道路安全課	正門前に赤枠を設置。	9/2完了
29		宮久保小学校	2	宮久保6-20	五差路となっており、見通しが悪いが車通りが多く、また道幅も狭く対面通行の際は路側帯に車が進入する。カーブの出口でもあり横断が危険。	道路安全課	パンダシールを2箇所に設置	8/29完了
						学校	パンダシールを用いた横断の仕方について指導。	９月～
30		宮久保小学校	3	下貝塚2-2	車は対面通行、通行量が多いが道幅が狭く、路側帯に車が進入する。また、抜け道となっているため、車が速度を上げて通過しているため、横断が非常に危険。	道路安全課	Tドット復旧、路面標示「T」復旧	8/5完了
31		塩焼小学校	1	塩焼2-5-12交差点	隣の信号のある交差点を渡らずに、交差点を横断する児童がいて危険。	道路安全課	交差点に「あぶないわたるな」の路面シール対面に3枚ずつ設置、木枠「しんごうをわたりましょう」を学校側に設置	8/19完了
						行徳警察	傾いている標識の補修	R7.7月頃を目途
32		南新浜小学校	1	新浜1-19-1交差点	「止まれ」の路面標示が消えかかっている。	行徳警察	路面標示の復旧	R7.7月頃を目途
33		南新浜小学校	2	新浜1-3-1交差点	「止まれ」の路面標示が2箇所消えかかっている。	行徳警察	路面標示の復旧	R7.7月頃を目途
34		南新浜小学校	3	新浜1-3-1交差点	交差点の自転車や車の交通量が多いため、児童との接触が心配である。	行徳警察	横断歩道の表示復旧（4箇所）	R7.2月完了
35		南新浜小学校	4	新浜1-21-1～1-22付近	学校周辺の自転車や車の交通量が多いため、児童との接触が心配である。	道路安全課	路側帯にグリーンベルトを設置	9/2完了
36		南新浜小学校	5	新浜1-26-1	学校周辺の自転車や車の交通量が多く、見通しが悪いため、児童との接触が心配である。	道路安全課	「横断者注意」の電柱幕設置	8/22完了
37		二俣小学校	1	二俣歩道橋周辺	雑草が多く生えており、児童が歩きにくい。	道路管理課	周辺の除草実施	完了
38		二俣小学校	2	市川二俣郵便局前ほか2箇所	横断歩道を多くの児童が活用するが、表示が消えかかっている。	市川警察	横断歩道表示の復旧	R7.2月完了
39		二俣小学校	3	原木3-6-10トンネル付近	インター脇の道路が狭く、歩道がないので危険。	道路安全課	路面標示「とび出し注意」に「通学路」追記	9/4完了
40		二俣小学校	4	二俣1-1トンネル付近	道路が狭く、歩道がないので危険。	道路安全課	路面標示「通学路」設置	9/4完了
41		二俣小学校	5	二俣603	道路が狭く、歩行者と車の区別がない。	道路安全課	周辺道路の路面標示「歩行者注意」「スピード落せ」「通学路」復旧（計4箇所）	9/10完了
						道路管理課	周辺道路の除草実施	完了